

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেটের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেটের প্রকল্প :	৮৪	৬৯৯৬৫২.০০	৪৮৫৪৫৮.০০ (৫৭.০০)	২১৪১৯৪.০০	২০৭৪৩৭.০০	৫০১৬৯৬.৯৫ (৭২%)	৩৩৭০৭৬.২৭ (৬৯%)	০.০০	১৬৪৬২০.৬৮ (৭৭%)	১৫৮৩৩০.৬৮ (৭৬%)	৩৯৩৬০৯.০২ (৫৫%)	৩১৭৮০৪.০৯ (৬৫%)	০.০০	৭৫৮০৪.৯৩ (৩৫%)	৭৩০১৯.৪৪ (৩৫%)	৭৮৫৯১.৯৯	৭২৩২৮.৭২	৭৫%	৬৪%	৭২%	৫৬%
কারিগরি প্রকল্প:	১	১৮৩৪.০০	৩৮৭.০০ (০.০০)	১৪৪৭.০০	০.০০	৩২৯.০৫ (১৮%)	০.০০	০.০০	৩২৯.০৫ (২৩%)	০.০০	৩২৯.০৫ (১৮%)	০.০০	০.০০	৩২৯.০৫ (২৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৩০%	৬০%	১৮%
মোট (RD & I) :	৮৫	৭০১৪৮৬.০০	৪৮৫৮৪৫.০০ (৫৭.০০)	২১৫৬৪১.০০	২০৭৪৩৭.০০	৫০২০২৬.০০ (৭১.৫৭%)	৩৩৭০৭৬.২৭ (৬৯%)	০.০০	১৬৪৯৪৯.৭৩ (৭৬.৪৯%)	১৫৮৩৩০.৬৮ (৭৬%)	৩৯৩৬৩৮.০৭ (৫৬.১৬%)	৩১৭৮০৪.০৯ (৬৫%)	০.০০	৭৬১৩৩.৯৮ (৩৫%)	৭৩০১৯.৪৪ (৩৫%)	৭৮৫৯১.৯৯	৭২৩২৮.৭২	৭৫%	৬৪%	৭২%	৫৬%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেটের প্রকল্প :	২২	২১৭৮৬৩.০০	৬৬৭০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৭০৬৩.০০	১২৮১০৪.৬১ (৫৯%)	৪৬৪৪৩.৫৯ (৭০%)	০.০০	৮১৬৬১.০২ (৫৪%)	৭৭৭৩১.৮৯ (৫৭%)	৭৬৫৩৬.০৮ (৩৫%)	৪০৯২০.৬৬ (৬১%)	০.০০	৩৫৬১৫.৪২ (২৪%)	৩১২৬০.০৭ (২৩%)	৪১২৩০.৪৬	৩৩২৮৮.৭৯	৭০%	৪৮%	৬৭%	৩৫%
কারিগরি প্রকল্প:	২	১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	৮৩৬.০০ (৫৯%)	১০০.০০	০.০০	৭৩৬.০০ (৬০%)	০.০০	৭৩৬.৮১ (৫৪%)	৯৮.০০	০.০০	৬৬.৮১ (৫৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৮২%	৬৩%	৮২%	৫৪%
মাটি (PPWS&H) :	২৪	২১৯২৮৪.০০	৬৬৯০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৪.০০	১৩৭০৬৩.০০	১২৮৯৪০.৬১ (৫৮.৮০%)	৪৬৫৪৩.৫৯ (৭০%)	০.০০	৮২৩৯৭.০২ (৫৪%)	৭৭৭৩১.৮৯ (৫৭%)	৭৭২৯৯.৮৯ (৩৫.২৫%)	৪১০১৮.৬৬ (৬১%)	০.০০	৩৬২৮১.২৩ (২৪%)	৩১২৬০.০৭ (২৩%)	৪১২৩০.৪৬	৩৩২৮৮.৭৯	৭০%	৪৮%	৬৭%	৩৫%
কৃষি সেটের প্রকল্প : (সাব-সেটের : সেচ)	১	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০ (৯৪%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১২৮০০.০০ (৯৮%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৬৬৫০.০০ (৪২%)	১৭৫০.০০ (৫৮%)	১৮২.৩৪	৪৯০০.০০ (৩৮%)	৪৯০০.০০ (৩৮%)	৪৯০০.০০	৪৯০০.০০	৬০%	৫৬%	৪৫%	৪২%
কারিগরি প্রকল্প:	১	১৩৭৪.০০	০.০০	১৩৭৪.০০	০.০০	৩৯৬.৫০ (২৯%)	০.০০	০.০০	৩৯৬.৫০ (২৯%)	০.০০	৩৯৬.৫০ (২৯%)	০.০০	০.০০	৩৯৬.৫০ (২৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	৬০%	২৯%
মোট কৃষি সেটের :	২	১৭৩৭৪.০০	৩০০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৪৩৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৩৭১.৫০ (৮৮%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১৩১৯৬.৫০ (৯২%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৭০৪৬.৫০ (৪০.৫৬%)	১৭৫০.০০ (৫৮%)	১৮২.৩৪	৫২৯৬.৫০ (৩৭%)	৪৯০০.০০ (৩৮%)	৪৯০০.০০	৪৯০০.০০	৫৫%	৫২%	৪৬%	৪১%
পরিবহন সেটের প্রকল্প :	২	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০ (৭৫%)	৩৭৫০.০০ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৮৯.৫৯ (৬৩.৭৯%)	৩১৮৯.৫৯ (৬৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৮১%	৭৫%	৬৪%
সর্বমোট :	১১৩	৯৪৩১৪৪.০০	৫৬০৭৪৫.০০ (২৮৩২.০০)	৩৮২৩৯৯.০০	৩৫৭৩০০.০০	৬৫০০৮.১১ (৬৯%)	৩৮৯৫৪৪.৮৬ (৬৯%)	১৮২.৩৪	২৬০৫৪৩.২৫ (৬৮%)	২৪৮৮৬২.৫৭ (৭০%)	৪৮১৪৭৪.০৫ (৫১%)	৩৬৩৭৬২.৩৪ (৬৫%)	১৮২.৩৪	১১৭৭১১.৭১ (৩১%)	১০৯১৭৯.৫১ (৩১%)	১২৪৭২২.৪৫	১১০৫১৭.৫১	৭৩%	৬০%	৭০%	৫১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৭	(৯টি সবুজপাতা বর্হিত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	২৮																				
মোট প্রকল্প :	১৫৮																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৭।

(শত টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৬/২৮	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৪০০.০০	৫৪০০.০০					৫৩৯৮.২৪	৫৩৯৮.২৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		*ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। * চার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৯৬/২৯	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			১৮৯০.৭৫	১৮৯০.৭৫					১৭৭৬.৫১	১৭৭৬.৫১					৭৫%	৭২%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৩০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০					১৮০০.০০	১৮০০.০০					৭৫%	৬৪%	৭৫%	৬০%		
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩১	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০৭৫.০০	৭৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৮৮২৪.৭৩	৫৯.৭২	৮৭৬৫.০১	৮৭৬৫.০১	৭৮৫৮.২৪	১০০৯৭.৩৯	৭০%	৪৬%	৫৫%	৩৫%		IDA, KfW
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০					১৮৫৪২.০৫	১৮৫৪২.০৫					৭৫%	৭৫%	৬৬%	৭৪%		
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯১০.৯০	২৯১০.৯০					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭৩%		