

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৯-২০)
সংস্কাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

| সেক্টরের নাম | প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | | অবযুক্তি | | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | |
|---|----------------|---|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------|--------|
| | | মোট | টাকা (সিডিভি) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা | | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা | | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | ভৌত | | আর্থিক | |
| | | | | মোট | টাকাংশ | | মোট | সিডিভি | মোট | টাকাংশ | | মোট | টাকাংশ | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | মোট | সিডিভি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প : | ৮৪ | ১০০৯৫৬৪.০০ | ৭৯৮৩৭৪.০০ (৮৪২.০০) | ২১১১৯০.০০ | ২০৬২০৩.০০ | ৪৯০৭১৭.৯২ (৪৯%) | ৩৮০১৭৪.১৭ (৪৮%) | ০.০০ | ১১০৫৪৩.৭৫ (৫২%) | ১০৮৫০৮.৭৫ (৫৩%) | ২৫৩২১২.৪৮ (২৫%) | ২৩৮২৫৭.০২ (৩০%) | ০.০০ | ১৪৯৫৫.৪৬ (৭%) | ১৪৪৯৫.৮৬ (৭%) | ২৫৩৫১.৪১ | ১৬১৫৪.৩৬ | ৪৯% | ৩২.৮৯% | ৪৮% | ২৫.০৮% |
| ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প : | ৩০ | ৩০০৩৯৫.৫১ | ১০৫৮৬৩.৫১ (১১৫৭.০০) | ১৯৪৫৩২.০০ | ১৮৯৬৯২.০০ | ১৭৬৫৫৯.৬০ (৫৯%) | ৪৯৪৩০.২৫ (৪৭%) | ০.০০ | ১২৭১২৯.৩৫ (৬৫%) | ১২৩৬৯৬.২১ (৬৫%) | ৫৬৫৩৪.২৫ (১৯%) | ২৭০৭৭.৭৪ (২৬%) | ০.০০ | ২৯৪৫৬.৫১ (১৫%) | ২৮৫৯৩.৬১ (১৫%) | ৩২০২২.৩৮ | ২৮৯৯৩.৯০ | ৪৫% | ২৭.৮৩% | ৪৩% | ১৮.৮২% |
| কারিগরি প্রকল্প : | ১ | ১২৫০.০০ | ৩০০.০০ (০.০০) | ৯৫০.০০ | ০.০০ | ৩৪৮.১৮ (২৮%) | ১৫০.০০ | ০.০০ | ১৯৮.১৮ (২১%) | ০.০০ | ২৭১.৪৮ (২২%) | ৭৩.৩০ | ০.০০ | ১৯৮.১৮ (২১%) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫০% | ৩০.০% | ৫০% | ২১.৭২% |
| মাটি (PPWS&H) : | ৩১ | ৩০১৬৪৫.৫১ | ১০৬১৬৩.৫১ (১১৫৭.০০) | ১৯৫৪৮২.০০ | ১৮৯৬৯২.০০ | ১৭৬৯০৭.৭৮ (৫৯%) | ৪৯৫৮০.২৫ (৪৭%) | ০.০০ | ১২৭৩২৭.৫৩ (৬৫%) | ১২৩৬৯৬.২১ (৬৫%) | ৫৬৮০৫.৭৩ (১৯%) | ২৭১৫১.০৪ (২৬%) | ০.০০ | ২৯৬৫৪.৬৯ (১৫%) | ২৮৫৯৩.৬১ (১৫%) | ৩২০২২.৩৮ | ২৮৯৯৩.৯০ | ৪৫% | ২৭.৮৪% | ৪৩% | ১৮.৮৩% |
| কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ) | ৩ | ১৭৬৩৪.০০ | ১০০০০.০০ | ৭৬৩৪.০০ | ৫৭৭১.০০ | ১০৪১৯.৪৮ (৫৯%) | ৪৩৭৫.০০ (৪৪%) | ০.০০ | ৬০৪৪.৪৮ (৭৯%) | ৫৭৭১.০০ (১০০%) | ১৮০৫.৯৫ (১০%) | ১৩৭৩.৭৩ (১৪%) | ০.০০ | ৪৩২.২২ (৬%) | ১৫৮.৭৪ (৩%) | ১৮৩.৫৯ | ০.০০ | ৪৭% | ১৫.৫৬% | ৪৭% | ১০.২৪% |
| জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প : | ১ | ১০১২.০০ | ১০৯.০০ | ৯০৩.০০ | ০.০০ | ৯৩০.২৫ (৯২%) | ২৭.২৫ (২৫%) | ০.০০ | ৯০৩.০০ | ০.০০ | ২৫৬.৬৮ (২৫%) | ৩.৭৯ (৩%) | ০.০০ | ২৫২.৮৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫০% | ৩১% | ৫০% | ২৫.৩৬% |
| সর্বমোট : | ১১৯ | ১৩২৯৮৫৫.৫১ | ৯১৪৬৪৬.৫১ (১৯৯৯.০০) | ৪১৫২০৯.০০ | ৪০১৬৬৬.০০ | ৬৭৮৯৭৫.৪৩ (৫১.০৬%) | ৪৩৪১৫৬.৬৭ (৪৭.৪৭%) | ০.০০ | ২৪৪৮১৮.৭৬ (৫৮.৯৬%) | ২৩৭৯৭৫.৯৬ (৫৯%) | ৩১২০৮০.৮৪ (২৩.৪৭%) | ২৬৬৭৮৫.৫৮ (২৯%) | ০.০০ | ৪৫২৯৫.২৬ (১১%) | ৪৩২৪৮.২১ (১১%) | ৫৭৫৫৭.৩৮ | ৪৫১৪৮.২৬ | ৪৮% | ৩১.৫১% | ৪৭% | ২৩.৪৭% |
| অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) : | ৬ | (এডিপি বই বর্জিত অনুমোদিত ৪টি) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে) | ২৪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট প্রকল্প : | ১৪৯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৯-২০)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমোদনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------|---------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | ভৌত | | আর্থিক | | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | | |
| সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| চলতি প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৯৪/৩৬ | ২৫৪০৩.০০ | ২৫৪০৩.০০ | | | ৬৩৫০.৮৭ | ৬৩৫০.৮৭ | | | ৯১৬.৫৮ | ৯১৬.৫৮ | | | | | ২৫% | ৪.০০% | ২৫% | ৩.৬১% | | |
| ২ | ২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৯৬/৩৭ | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৬.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৩ | ২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৯৬/৩৮ | ২০০৬.০০ | ২০০৬.০০ | | | ৫০১.৫০ | ৫০১.৫০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১২.১০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৪ | ২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৯৬/৩৯ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ১৭২.২৯ | ১৭২.২৯ | | | | | ২৫% | ৪.০০% | ২৫% | ২.১৫% | | |
| ৫ | ২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৯৬/৪০ | ২৬৫৭৯.০০ | ১১৬৯৩.০০ | ১৪৮৮৬.০০ | ১৪৮৭০.০০ | ২৯২৩.২৫ | ২৯২৩.২৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৪.০০% | ২৫% | ০.০০% | IFAD STF | |
| ৬ | ২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ৯৬/৪১ | ৫০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৮.০০% | ২৫% | ০.০০% | IDA | |
| ৭ | ২২৪০৪৬১০০-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত) (১২৯৮৮৪.৭৩/ জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু : | ৯৬/৪২ | ১৫৫৫৫.০০ | ১৩৫৫৫.০০ | ২০০০.০০ | ১৮০০.০০ | ৩৩৮৮.৭৫ | ৩৩৮৮.৭৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | ADB, IFAD, KfW | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৮ | ২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ৯৬/৪৩ | ৩৭৫০০.০০ | ১৭৫০০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৮০০০.০০ | ৪৩৭৫.০০ | ৪৩৭৫.০০ | | | ৩৫.০০ | ৩৫.০০ | | | | | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০.০৯% | JICA | |
| ৯ | ২২৪০৪৬৫০০-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০) | অনু : | ৯৬/৪৪ | ১২০০০.০০ | ১২০০০.০০ | | | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | | | ২৬২০.২২ | ২৬২০.২২ | | | | | ২৫% | ২১.৯৯% | ২৫% | ২১.৮৪% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ১০ | ২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৬৬০৮.০০/জুলাই/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০) | অনু : | ৯৬/৪৫ | ৪০৮৫.০০ | ৯৪০.০০ | ৩১৪৫.০০ | ৩১৪৫.০০ | ৪৬০.০০ | ২৩৫.০০ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | ২২৬.৯৫ | ১.৯৫ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | | ৪৫০.০০ | ২৫% | ৬.৪২% | ২৫% | ৫.৫৬% | USAID | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|--|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ১১ | ২২৪০৪৭০০০-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৯৮/৪৬ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | | | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১৫.০৯% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১২ | ২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯) | অনু : | ৯৮/৪৭ | ৫০৮৩.০০ | ৫০৮৩.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ১৩ | ২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯) | অনু : | ৯৮/৪৮ | ৫৪৫৫.০০ | ৩০০০.০০ | ২৪৫৫.০০ | ২৪৫৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | SFD OFID | ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ১৪ | ২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০) | অনু : | ৯৮/৪৯ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১৫ | ২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) | অনু : | ৯৮/৫০ | ১০০০০.০০ | ৪৮০০.০০ | ৫২০০.০০ | ৪৮৫০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | | | ২০৯.০০ | ২০৯.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ২.০৯% | JICA | |
| ১৬ | ২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) | অনু : | ৯৮/৫১ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | | | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১৭ | ২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯) | অনু : | ৯৮/৫২ | ৭৮১৫.০০ | ৭৮১৫.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৪.০০% | ২৫% | ০.০০% | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ১৮ | ২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২৯৩৫০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অনু : | ১০০/৫৩ | ৫০০০০.০০ | ১৩০.০০ | ৪৯৮৭০.০০ | ৪৯৮৭০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | WB | |
| ১৯ | ২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০০/৫৪ | ৮৩৮৮৯.০০ | ৮৩৮৮৯.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৬.০২% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ২০ | ২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০) | অনু : | ১০০/৫৫ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | | | ৫৬০.০০ | ৫৬০.০০ | | | | | ২৫% | ১৭.০০% | ২৫% | ৮.০০% | | |
| ২১ | ২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০) | অনু : | ১০০/৫৬ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৯.৫৩% | ২৫% | ০.০০% | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|---|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২২ | ২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৮০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০০/৫৭ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | | | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | | | ১৫.০০ | ১৫.০০ | | | | | ২৫% | ৩৫.০০% | ২৫% | ০.১৫% | | |
| ২৩ | ২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) | অনু : | ১০০/৫৮ | ১২০০০.০০ | ১২০০০.০০ | | | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | | | ৪.৫৩ | ৪.৫৩ | | | | | ২৫% | ৭.০০% | ২৫% | ০.০৪% | | |
| ২৪ | ২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯) | অনু : | ১০০/৫৯ | ১১৫৮.০০ | ১১৫৮.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৫ | ২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ১০০/৬০ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | | | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | | | ৫৫৬.৮৮ | ৫৫৬.৮৮ | | | | | ২৫% | ৮.০৩% | ২৫% | ৬% | | |
| ২৬ | ২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯) | অনু : | ১০২/৬১ | ৭৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৪৭১৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | IDB | প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিভিতে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ২৭ | ২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০) | অনু : | ১০২/৬২ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | | | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | | | ৩.৮৪ | ৩.৮৪ | | | | | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০.০৮% | | |
| ২৮ | ২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) | অনু : | ১০২/৬৩ | ১২০০০.০০ | ১২০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ২৯ | ২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০) | অনু : | ১০২/৬৪ | ৪২৪২.০০ | ৪২৪২.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৩০ | ২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০) | অনু : | ১০২/৬৫ | ৬১৭১.০০ | ৬১৭১.০০ | | | ১৫৬৭.৭৫ | ১৫৬৭.৭৫ | | | ১৫১৭.৭৫ | ১৫১৭.৭৫ | | | | | ২৫% | ৩২.০০% | ২৫% | ২৪.৫৯% | | |
| ৩১ | ২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু : | ১০২/৬৬ | ১৭৮৬.০০ | ১৭৮৬.০০ | | | ৪৪৬.৫০ | ৪৪৬.৫০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৬.০০% | ২৫% | ০.০০% | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য | |
|--------------|--|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | |
| ৩২ | ২২৪০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০২/৬৭ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | | | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৩৩ | ২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০) | অনু : | ১০২/৬৮ | ২১০০.০০ | ২১০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০২% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৩৪ | ২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৪/৬৯ | ৩৮০০.০০ | ৩৮০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৩.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৩৫ | ২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ১০৪/৭০ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ২০৫৪.০০ | ২০৫৪.০০ | | | | ১৭০৬.০০ | ১৭০৬.০০ | | | | | ২৫% | ২৫.০০% | ২৫% | ২১.৩৩% | | |
| ৩৬ | ২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) | অনু : | ১০৪/৭১ | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | | | ৬২৫০.০০ | ৬২৫০.০০ | | | | ১৪৯৮.২২ | ১৪৯৮.২২ | | | | | ২৫% | ৮.২১% | ২৫% | ৫.৯৯% | | |
| ৩৭ | ২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে | অনু : | ১০৪/৭২ | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | | | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | | | | ৪৫৪১.৩৩ | ৪৫৪১.৩৩ | | | | | ২৫% | ৩২.৭৮% | ২৫% | ২২.৭১% | | |
| ৩৮ | ২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১) | অনু : | ১০৪/৭৩ | ৫৬৮৯.০০ | ৩৯৮৯.০০ | ১৭০০.০০ | ১৫৬০.০০ | ১৪২২.২৫ | ৯৯৭.২৫ | ৪২৫.০০ | ৩৯০.০০ | ৩৭.৬৭ | ১৪.৪২ | ২৩.২৫ | ১৬.২৫ | ১৬.২৫ | ১৬.২৫ | ২৫% | ১.০০% | ২৫% | ০.৬৬% | DANIDA | | |
| ৩৯ | ২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯) | অনু : | ১০৪/৭৪ | ১৯৩৪.০০ | ১৯৩৪.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১০.২৭% | ২৫% | ০.০০% | | নভেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৪০ | ২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারি/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু : | ১০৪/৭৫ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | | ১০৪৪.৬০ | ১০৪৪.৬০ | | | | | ২৫% | ১৪.০০% | ২৫% | ১৩.০৬% | | |
| ৪১ | ২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২০) | অনু : | ১০৪/৭৬ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | | | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৪২ | ২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৪/৭৭ | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৬.৮৪% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৪৩ | ৩৭৩১৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৪/৭৮ | ১৮৭৬.০০ | ১৮৭৬.০০ | | | ৪৬৯.০০ | ৪৬৯.০০ | | | | ১০.০০ | ১০.০০ | | | | | ২৫% | ৩.০০% | ২৫% | ০.৫৩% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|---|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ৪৪ | ২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৬/৭৯ | ১২০০০.০০ | ১২০০০.০০ | | | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৪৫ | ২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৬/৮০ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | | | | ২৫% | ১৭.৫০% | ২৫% | ১২.৫০% | | |
| ৪৬ | ২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৬/৮১ | ২৩১৭.০০ | ২৩১৭.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৪৭ | ২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০) | অনু : | ১০৬/৮২ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৬.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৪৮ | ২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে | অনু : | ১০৬/৮৩ | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১১.১০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৪৯ | ২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) | অনু : | ১০৬/৮৪ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | | | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৫০ | ২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৬/৮৫ | ১২০০০.০০ | ১২০০০.০০ | | | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১.৩৬% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৫১ | ২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৬/৮৬ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | | | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | | | ১১৭৫.০০ | ১১৭৫.০০ | | | | | ২৫% | ২৬.৮৩% | ২৫% | ২৩.৫০% | | |
| ৫২ | ২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ১০৬/৮৭ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৫৩ | ২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৮/৮৮ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | | | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | | | ২৯৬.৫৩ | ২৯৬.৫৩ | | | | | ২৫% | ৯.৩০% | ২৫% | ৪.৯৪% | | |
| ৫৪ | ২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৮/৮৯ | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.২৯% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৫৫ | ২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৮/৯০ | ১৮০০০.০০ | ১৮০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|--|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|-------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ৫৬ | ২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৮/৯১ | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | | | | | ৭৫০০.০০ | ৭৫০০.০০ | | | ৫০২৬.০০ | ৫০২৬.০০ | | | ২৫% | ১৭.০০% | ২৫% | ১৬.৭৫% | | |
| ৫৭ | ২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৮/৯২ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৬.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৫৮ | ২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) | অনু : | ১০৮/৯৩ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৫.৪০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৫৯ | ২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১০৮/৯৪ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | | | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ১৫.০৬% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৬০ | ২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৮/৯৫ | ৪২৯০.০০ | ৪২৯০.০০ | | | | | ১০৭২.৫০ | ১০৭২.৫০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৮.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৬১ | ৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১০৮/৯৬ | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৫.৩৫% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৬২ | ২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) | অনু : | ১০৮/৯৭ | ৪৫০০.০০ | ২০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০০.০০ | | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | | | ৪.৯০ | ৪.৯০ | | | ২৫% | ০.১১% | ২৫% | ০.১১% | KFW, GCF | |
| ৬৩ | ২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩) | অনু : | ১১০/৯৮ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | | | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | | | ৪১১.৯৯ | ৪১১.৯৯ | | | ২৫% | ৫.৭৭% | ২৫% | ৫.১৫% | | |
| ৬৪ | ২২৪২৪২৬০০-মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ১১০/৯৯ | ২৬৯৩.০০ | ২৬৯৩.০০ | | | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৯.০৬% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৬৫ | ২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)। | অনু : | ১১০/১০০ | ২৭৬৩.০০ | ২৭৬৩.০০ | | | | | ৬৯০.৭৫ | ৬৯০.৭৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৫.৩৬% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৬৬ | ২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। | অনু : | ১১০/১০১ | ২০০৩১.০০ | ৫৯২৬.০০ | ১৪১০৫.০০ | ১৪১০৫.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ২৫% | ৮.০০% | ২৫% | ০.০০% | IFAD | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|---|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ৬৭ | ২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০) | অনু : | ১১০/১০২ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ (৮০০.০০) | | | ১০০.০০ | ১০০.০০ (০.০০) | | | ০.০০ | ০.০০ (০.০০) | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৬৮ | ২২৪০৫১৭০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) | অনু : | ১১০/১০৩ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ৩৫৯.৩৬ | ৩৫৯.৩৬ | | | | | ২৫% | ৫.১৮% | ২৫% | ৪.৪৯% | | |
| ৬৯ | ২২৪২৫৬৯০০-শশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১১০/১০৪ | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ২.৩৬% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৭০ | ২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) | অনু : | ১১০/১০৫ | ১৬৮৬০.০০ | ৫০০০.০০ | ১১৮৬০.০০ | ১১৩৬০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | | | ১০৪.৩৯ | ১০৪.৩৯ | | | | | ২৫% | ১.০০% | ২৫% | ০.৬২% | ADB | |
| ৭১ | ২২৪২৪৬৭০০-প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) | অনু : | ১১০/১০৬ | ২৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | WB | |
| ৭২ | ২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০) | অনু : | ১১২/১০৭ | ৩৫০০.০০ | ৬৪০.০০ | ২৮৬০.০০ | ২৮৬০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০% | ADB | |
| ৭৩ | ২২৪২৮২৪০০-Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১) | অনু : | ১১২/১০৮ | ২০০০০.০০ | ১২১.০০ | ১৯৮৭৯.০০ | ১৯৮৭৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ২.০০% | ২৫% | ০.০০% | WB | |
| ৭৪ | ২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) | অনু : | ১১২/১০৯ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | | | ৫৯৯.৮৬ | ৫৯৯.৮৬ | | | | | ২৫% | ১২.৫০% | ২৫% | ৮.৫৭% | | |
| ৭৫ | ২২৪২৬১৪০০-Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১১২/১১০ | ৭৩১৪.০০ | ১৫৮৪.০০ | ৫৭৩০.০০ | ৫৭৩০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.৫৯% | ২৫% | ০.০০% | JICA | |
| ৭৬ | ২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ১১২/১১১ | ৪০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০০% | | |
| ৭৭ | ২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ১১২/১১২ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | | | ৬৩.৮৩ | ৬৩.৮৩ | | | | | ২৫% | ১.০০% | ২৫% | ০.৯১% | | |
| ৭৮ | ২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্বোণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) | অনু : | ১১২/১১৩ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | | | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | | ৩২০.০০ | ৩২০.০০ | | | | | ২৫% | ১৭.০০% | ২৫% | ৮.০০% | | |
| ৭৯ | ২২৪২৬৫১০০-"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ১১২/১১৪ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৩.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|---|--|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ৮০ | ২২৪২৪০৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০) | অনুঃ | ১১২/১১৫ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | | | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৯.৩৬% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৮১ | ২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) | অনুঃ | ১১৪/১১৬ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | | | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | | | ০.৬৯ | ০.৬৯ | | | | | ২৫% | ০.০২% | ২৫% | ০.০২% | | |
| ৮২ | এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) | অনুঃ | ১১৪/১১৭ | ৯৮০.০০ | ৯৮০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৮৩ | সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৬৬২৮৮.০০/০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) | অনুঃ | ১১৪/১১৮ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ৮৪ | ২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯) | অনুঃ | ৬০২/১ | ১১৯০.০০ | ১১৯০.০০ | | | ২৯৭.৫০ | ২৯৭.৫০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০.০০০% | JDCF Fund (Japan) | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| মোট (পল্লী) (১-৮৪) : | | | | ১০০৯৪৬৪.০০ | ৭৯৮২৭৪.০০ (৮৪২.০০) | ২১১১৯০.০০ | ২০৬২০৩.০০ | ৯৮৬৬৯.৬২ | ৯৮০১৯.৬২ (০.০০) | ৬৫০.০০ | ৬১৫.০০ | ২৫০৩৮.৪১ | ২৪৭৯০.১৬ (০.০০) | ২৪৮.২৫ | ২৪১.২৫ | ১৬.২৫ | ৪৬৬.২৫ | ২৫% | ৭.৬৯% | ২৫% | ২.৪৮% | | |
| সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| চলতি প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮৫ | ২২৪০৫২০০০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯) | অনুঃ | ৩৬৮/১২৫ | ১.০০ | ১.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৮.৭৩% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। |
| ৮৬ | ২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০) | অনুঃ | ৩৬৮/১২৬ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | | | ৫.০০ | ৫.০০ | | | | | ২৫% | ২.০০% | ২৫% | ০.০৭% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৮৭ | ২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০) | অনুঃ | ৩৬৮/১২৭ | ২৪২০০.০০ | ৬৯৫০.০০ | ১৭২৫০.০০ | ১৬৭৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ২.০৯% | ২৫% | ০.০০% | ADB | মে/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৮৮ | ২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০) | অনুঃ | ৩৬৮/১২৮ | ৬৯৩০০.০০ | ৬৫০০.০০ | ৬২৮০০.০০ | ৬২৮০০.০০ | ১৬২৫.০০ | ১৬২৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩৬.৭৩ | ৩৬.৭৩ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ৭.০০% | ২৫% | ০.০৫% | WB | |
| ৮৯ | ২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) | অনুঃ | ৩৬৮/১২৯ | ৬৪৭৪১.০০ | ১২৪০১.০০ | ৫২৩৪০.০০ | ৫১৬৪০.০০ | ৫৯৫০.৫০ | ৫৯৫০.৫০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০% | ADB, OFID | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|--|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ৯০ | ২২৪০৪৭৮০০-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০) | অনু : | ৩৬৮/১৩০ | ৫০০০০.০০ | ৩৪০০.০০ (১৫৭.০০) | ৪৬৬০০.০০ | ৪৫৫০০.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ৪১.১১ | ৪১.১১ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ৬.১৩% | ২৫% | ০.০৮% | JICA | |
| ৯১ | ২২৪০৫০৪০০-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু : | ৩৬৮/১৩১ | ৪৮৮.০০ | ৪৮৮.০০ | | | ১২২.০০ | ১২২.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ১৩.৬৯% | ২৫% | ০% | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯২ | ২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০) | অনু : | ৩৭০/১৩২ | ৬১৪০.০০ | ৬১৪০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৮.৩৩% | ২৫% | ০.০০% | | ফেব্রুয়ারী/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯৩ | ২২৪০৪৬৩০০-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু : | ৩৭০/১৩৩ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯৪ | ২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০) | অনু : | ৩৭০/১৩৪ | ১৭৫৮.০০ | ১৭৫৮.০০ | | | ৪৩৯.৫০ | ৪৩৯.৫০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯৫ | ২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮) | অনু : | ৩৭০/১৩৫ | ৬৯৭.০০ | ৬৯৭.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। |
| ৯৬ | ২২৪০৩৮৮০০-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২০) | অনু : | ৩৭০/১৩৬ | ২৯৫৪.০০ | ২৯৫৪.০০ | | | ৭৩৮.৫০ | ৭৩৮.৫০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.০০% | ২৫% | ০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯৭ | ২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ থেকে জুন/২০২০) | অনু : | ৩৭০/১৩৭ | ১৪৮০.০০ | ১৪৮০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯৮ | ২২৪১১৭১০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯) | অনু : | ৩৭০/১৩৮ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৯.৬২% | ২৫% | ০.০০% | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ৯৯ | ২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০) | অনু : | ৩৭০/১৩৯ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৪.৮৩% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ১০০ | ২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ৩৭০/১৪০ | ১৩০৫.০০ | ১৩০৫.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০১ | ২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে | অনু : | ৩৭২/১৪১ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |

| ক্র.মি.ক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|---------------------------|---|---------------------------|---|--|------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভিআই) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভিআই) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভিআই) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ১০২ | ২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)। | অনু : | ৩৭২/১৪২ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ২.৫৮% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০৩ | ২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ৩৭২/১৪৩ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৫.৭৭% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০৪ | ২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ৩৭২/১৪৪ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০৫ | ২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে | অনু : | ৩৭২/১৪৫ | ৯০০০.০০ | ২৮০০.০০ | ৬২০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | | | ১২.০০ | ১২.০০ | | | | | ২৫% | ০.২৪% | ২৫% | ০.১৩% | ADB | |
| ১০৬ | ২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ৩৭২/১৪৬ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৮.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০৭ | ২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু : | ৩৭২/১৪৭ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৪.২৫% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০৮ | ২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ৩৭২/১৪৮ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১০৯ | ২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ৩৭২/১৪৯ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১১০ | ২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অনু : | ৩৭২/১৫০ | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | | | ৩৭৫০.০০ | ৩৭৫০.০০ | | | ৩৫৭৫.২০ | ৩৫৭৫.২০ | | | | | ২৫% | ২৫.২৩% | ২৫% | ২৩.৮৩% | | |
| ১১১ | ২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ৩৭২/১৫১ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | | | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৪.৮০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১১২ | ২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন- মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) | অনু : | ৩৭৪/১৫২ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | | | ১৭৫০.০০ | ১৭৫০.০০ | | | ২১.৪৫ | ২১.৪৫ | | | | | ২৫% | ১০.০০% | ২৫% | ০.৩১% | | |
| ১১৩ | ২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/ ২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) | অনু : | ৩৭৪/১৫৩ | ১৬৩৪২.০০ | ৭০০০.০০ | ৯৩৪২.০০ | ৯০০২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | Kuwait | |
| ১১৪ | "Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojuminary) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯) | অনু : | ৩৭৪/১৫৪ | ৪৭৭.০০ | ৪৭৭.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| উপ-মোট (৮৫-১১৪) : | | | | ২৯৮৪৩৩.০০ | ১০৩৯০১.০০ (১১৫৭.০০) | ১৯৪৫৩২.০০ | ১৮৯৬৯২.০০ | ১৯৪২৫.৫০ | ১৯৪২৫.৫০ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ৩৬৯১.৪৯ | ৩৬৯১.৪৯ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ৬.৯৮% | ২৫% | ১.২৪% | | |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| চলতি প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|---|--|---------------------------|---|--|------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ১১৫ | ২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০) | অনু : | ৬৫৪/৩ | ১২৫০.০০ | ৩০০.০০ | ৯৫০.০০ | | ৭৫.০০ | ৭৫.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | ADB | |
| | উপ-মোট (১১৫) : | | | ১২৫০.০০ | ৩০০.০০ (০.০০) | ৯৫০.০০ | ০.০০ | ৭৫.০০ | ৭৫.০০ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| | মোট (নগর) (৮৫-১১৫) : | | | ২৯৯৬৮৩.০০ | ১০৪২০১.০০ (১১৫৭.০০) | ১৯৫৪৮২.০০ | ১৮৯৬৯২.০০ | ১৯৫০০.৫০ | ১৯৫০০.৫০ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ৩৬৯১.৪৯ | ৩৬৯১.৪৯ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ৬.৯৫% | ২৫% | ১.২৩% | | |
| সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| চলতি প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১৬ | ২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অনু : | ৭২/১৪২ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | | | ৮৭৫.০০ | ৮৭৫.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ৩.১০% | ২৫% | ০.০০% | | |
| ১১৭ | ২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩) | অনু : | ৭২/১৪৩ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | | | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | | ৩৫.৮৭ | ৩৫.৮৭ | | | | | ২৫% | ২.০০% | ২৫% | ০.৯০% | | |
| ১১৮ | ২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) | অনু : | ৭২/১৪৪ | ১০১৩৪.০০ | ২৫০০.০০ | ৭৬৩৪.০০ | ৫৭৭১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ২৫% | ০.০০% | ২৫% | ০.০০% | JICA | |
| | উপ-মোট (১১৬-১১৭) : | | | ১৭৬৩৪.০০ | ১০০০০.০০ (০.০০) | ৭৬৩৪.০০ | ৫৭৭১.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৭৫.০০ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ৩৫.৮৭ | ৩৫.৮৭ (০.০০) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫% | ১.০৭% | ২৫% | ০.২০% | | |
| সেক্টর : জন প্রশাসন | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১৯ | ২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১) | অনু : | ৭৬৬/৩৪ | ১০১২.০০ | ১০৯.০০ | ৯০৩.০০ | ০.০০ | ৯৩০.২৫ | ২৭.২৫ | ৯০৩.০০ | | ১৪.১৬ | ০.০০ | ১৪.১৬ | | | | ২৫% | ১.৪০% | ২৫% | ১.৪০% | DFID & SIDA | |
| | সর্বমোট (১১৯) : | | | ১৩২৭৭৯৩.০০ | ৯১২৫৮৪.০০ (১৯৯৯.০০) | ৪১৫২০৯.০০ | ৪০১৬৬৬.০০ | ১২০৯৭৫.৩৭ | ১১৯৪২২.৩৭ (০.০০) | ১৫৫৩.০০ | ৬১৫.০০ | ২৮৭৭৯.৯৩ | ২৮৫১৭.৫২ (০.০০) | ২৬২.৪১ | ২৪১.২৫ | ১৬.২৫ | ৪৬৬.২৫ | ২৫% | ৭.৪৩% | ২৫% | ২.১৭% | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২০ | ২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু : | এডিপি বর্হিভূত | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ০% | ০.০০% | ০% | | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ১২১ | ২২৪০৪৫৮০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২০) | অনু : | এডিপি বর্হিভূত | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ০% | ০.০০% | ০% | | | জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| ১২২ | ২২৪১০৯৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯) | অনু : | এডিপি বর্হিভূত | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | | ০% | ০.০০% | ০% | | | ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২৩ | ভোলা পৌরসভার পরিবেশ সুরক্ষা, সৌন্দর্য বর্ধন ও পার্ক নির্মাণ প্রকল্প। | অনু : | এডিপি বর্হিভূত | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| আরএডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৬৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২২) | অননু : | ৭৮১/১৬৯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৭০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী- ৩ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৭১ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনুন্নত দ্বীপসমূহের উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৭২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | দেশব্যাপী পর্যটন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাসমূহের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননু : | ৭৮১/১৭৩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৭৪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৭৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননু : | ৭৮১/১৭৬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য | |
|--------------|---|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|--|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | ভৌত | | আর্থিক | | | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | |
| ১০ | রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৭৭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৭৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৭৯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৮০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৮১ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৮২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৬ | চাঁদপুর জেলাধীন ফরিদগঞ্জ উপজেলার লতিফগঞ্জ বাজার-আমিনবাজার-মুন্সিরহাট-উটতলী গুদারা ঘাট ডুকে ডাকাতিয়া নদীর উপর ২৫০ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রিজ নির্মাণ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) | অননুঃ | ৭৮১/১৮৩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৭ | যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর-সাগরদাড়ি (মধুসড়ক) উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননুঃ | ৮০২/৬৩১ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৮ | সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) | অননুঃ | ৮০২/৬৩২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৯ | ৬৬টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননুঃ | ৮০২/৬৩৩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২০ | Feasibility Study on Solid Waste Management, Drainage Networking & Restoration of Natural Water Body in Selected Pourashava of Bangladesh (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননুঃ | ৮০২/৬৩৪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২১ | ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননুঃ | ৮০২/৬৩৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল) | অনুমো- দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ | | | | অবমুক্তি | | | | ব্যয় | | | | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | | অগ্রগতি (%) | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|--------------|--|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | মোট | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | | |
| | | | | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | মোট | টাকাংশ | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিশুপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননুঃ | ৮০২/৬৩৬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৩ | মাগুরা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননুঃ | ৮০২/৬৩৭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। | অননুঃ | ৮২৪/১৯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOICA/ GIZ |
| ২৫ | Western Economic Corridor and Regional Enhancement (WeCARE Project) | অননুঃ | ৮২৪/২০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WB & AIB |
| ২৬ | TAPP for Institutionalizing Gender Equality Practives in LGED | অননুঃ | ৮২৪/২১ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADB |