

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৯-২০)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২০।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত / উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯০	১১০৮৮০৯.০০	৯৩১৮৯১.০০ (৪২.০০)	১৭৬৯১৮.০০	১৭২৬৭৯.০০	১০৬০৪৯৯.৯৫ (৯৬%)	৮৮৯৭৯৭.৯৫ (৯৫%)	০.০০	১৭০৭৫২.০০ (৯৭%)	১৬৬৫১৩.২৬ (৯৬%)	১০১০৯১৬.২৫ (৯১%)	৮৭৮১৯১.৮৯ (৯৪%)	০.০০	১৩২৭২৪.৩৬ (৭৫%)	১২৯১০০.৩৬ (৭৫%)	৯৭০৭০.৬৩	১০০০৯১.৬২	১০০%	৯৬.০১%	১০০%	৯১.১৭%
কারিগরি প্রকল্প :	১	১২.০০	২.০০ (৪২.০০)	১০.০০	০.০০	১২.০০ (১০০%)	২.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১১.৬৫ (৯৭%)	১.৬৫	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.০৮%
মোট (পল্লী সেক্টর) :	৯১	১১০৮৮২১.০০	৯৩১৮৯৩.০০ (৪২.০০)	১৭৬৯২৮.০০	১৭২৬৭৯.০০	১০৬০৫১১.৯৫ (৯৬%)	৮৮৯৭৯৯.৯৫ (৯৫%)	০.০০	১৭০৭৬২.০০ (৯৭%)	১৬৬৫১৩.২৬ (৯৬%)	১০১০৯২৭.৯০ (৯১%)	৮৭৮১৯৩.৫৪ (৯৪%)	০.০০	১৩২৭৩৪.৩৬ (৭৫%)	১২৯১০০.৩৬ (৭৫%)	৯৭০৭০.৬৩	১০০০৯১.৬২	১০০%	৯৬.০১%	১০০%	৯১.১৭%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩২	৩৬৭৬৩৬.০০	১৬২৫৯৪.০০ (০.০০)	২০৫০৪২.০০	১৯৯২২০.০০	৩১৮৫০৩.৮০ (৮৭%)	১১৩৪৬১.৮০ (৭০%)	০.০০	২০৫০৪২.০০ (১০০%)	১৯৯২২০.০০ (১০০%)	২৮৭৪৬৩.২৪ (৭৮%)	১১২৪৩৩.৩২ (৬৯%)	০.০০	১৭৫০২৯.৯২ (৮৫%)	১৭১৯৭৮.৪৩ (৮৬%)	১৮১১৪০.৭৩	১৭৮০৭৮.১৮	১০০%	৯৪.০৩%	১০০%	৭৮.১৯%
কারিগরি প্রকল্প :	১	৭৩৮.০০	৩৮.০০ (০.০০)	৭০০.০০	০.০০	১৩৮.০০ (১৯%)	৩৮.০০	০.০০	১০০.০০ (১৪%)	০.০০	১৩৮.০০ (১৯%)	৩৮.০০	০.০০	১০০.০০ (১৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১৯.০%	১০০%	১৮.৭০%
মোট (PPWS&H) :	৩৩	৩৬৮৩৭৪.০০	১৬২৬৩২.০০ (০.০০)	২০৫৭৪২.০০	১৯৯২২০.০০	৩১৮৬৪১.৮০ (৮৬%)	১১৩৪৯৯.৮০ (৭০%)	০.০০	২০৫১৪২.০০ (১০০%)	১৯৯২২০.০০ (১০০%)	২৮৭৬০১.২৪ (৭৮%)	১১২৪৭১.৩২ (৬৯%)	০.০০	১৭৫১২৯.৯২ (৮৫%)	১৭১৯৭৮.৪৩ (৮৬%)	১৮১১৪০.৭৩	১৭৮০৭৮.১৮	১০০%	৯৩.৮৮%	১০০%	৭৮.০৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৭৬০০.০০	৯৯৬৬.০০	৭৬৩৪.০০	৫৬৩৪.০০	১৬৪০২.৫০ (৯৩%)	৮৭৬৮.৫০ (৮৮%)	০.০০	৭৬৩৪.০০ (১০০%)	৫৬৩৪.০০ (১০০%)	১৫৩৩৮.২৭ (৮৭%)	৮৭৬৭.৭২ (৮৮%)	০.০০	৬৫৭০.৫৫ (৮৬%)	৪৫৭০.৫৫ (৮১%)	৩৪৫.৭১	০.০০	১০০%	৮৭.৩৪%	১০০%	৮৭.১৫%
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	৯৬০.০০	৬০.০০	৯০০.০০	০.০০	৯৬০.০০ (১০০%)	৬০.০০ (১০০%)	০.০০	৯০০.০০	০.০০	৮০২.১৭ (৮৯%)	৫.৬৭ (৯%)	০.০০	৭৯৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯১.৬৭%	১০০%	৮৩.৫৬%
সর্বমোট :	১২৮	১৪৯৫৭৫৫.০০	১১০৪৫৫১.০০ (৪২.০০)	৩৯১২০৪.০০	৩৭৭৫৩৩.০০	১৩৯৬৫১৬.২৫ (৯৩.৩৭%)	১০১২০৭৮.২৫ (৯১.৬৩%)	০.০০	৩৮৪৪৩৮.০০ (৯৮.২৭%)	৩৭১৩৬৭.২৬ (৯৮.৩৭%)	১৩১৪৬৬৯.৫৮ (৮৭.৮৯%)	৯৯৯৪৩৮.২৫ (৯০.৪৮%)	০.০০	৩১৫২৩১.৩৩ (৮০.৫৮%)	৩০৫৬৪৯.৩৪ (৮০.৯৬%)	২৭৮৫৫৭.০৭	২৭৮১৬৯.৮০	১০০%	৯৫.৩৮%	১০০%	৮৭.৮৯%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	০																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	২১																				
মোট প্রকল্প :	১৪৯																				

*প্রাপ্ত অর্থ (অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত) : ১৩৯৬৫.১৬২৫ কোটি টাকা।

*অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি : ৯৪.১৪%

* আরএডিপি বরাদ্দ ১৪,৯৫৭.৫৫ কোটি টাকার স্থলে অর্থমন্ত্রণালয় থেকে ১৩,৯৬৫.১৬২৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.১৪%।

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৯-২০)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্কার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২০।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	৯৪/৩৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৬৯৯৬.১৩	১৬৯৯৬.১৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।	
২	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	৯৬/৩৭	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৯৮৩.৪৯	৯৯৮৩.৪৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.০৮%	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনার কারণে ছাড় হয়নি।	
৩	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৯৬/৩৮	২০০৬.০০	২০০৬.০০			২০০৬.০০	২০০৬.০০					১৬১২.৯০	১৬১২.৯০			১০০%	৯৮.০১%	১০০%	৮০.৪০%	জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৪	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	৯৬/৩৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৯৯৫.১৩	৭৯৯৫.১৩			১০০%	১০০%	১০০%	৮৮.৮৩%	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১৯/০৫/২০২০ মোতাবেক ১০ কোটি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনার কারণে ছাড় হয়নি।	
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	৯৬/৪০	১০৫০০.০০	৫৩০০.০০	৫২০০.০০	৫২০০.০০	১০৫০০.০০	৫৩০০.০০	৫২০০.০০	৫২০০.০০	১০৪৯৬.৯০	৫২৯৬.৯১	৫১৯৯.৯৯	৫১৯৯.৯৯	৫২০০.০০	৫২০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	IFAD STF কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৭, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ৩ কোটি জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ১৮ কোটি পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।	
৬	২২৪০৪৬০০০-রংগাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	৯৬/৪১	৪২০০০.০০	১৮০০০.০০	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০	৪২০০০.০০	১৮০০০.০০	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০	৩৪৮৮৩.৭১	১৭৮১২.৩৯	১৭০৭১.৩২	১৭০৭১.৩২	১২৭৮৩.৩৭	১২৭৮৩.৩৭	১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৮৩.০৬%	IDA কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭	২২৪০৪৬১০০-কোম্পানি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত)(১২৯৮৮৪.৭৩/ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০২০) জনাব এ কে এম নূৎফর রহমান	অনুঃ	৯৬/৪২	১৫৫৫৫.০০	১২৫৫৫.০০	৩০০০.০০	২৮০০.০০	১৫৫৫৫.০০	১২৫৫৫.০০	৩০০০.০০	২৮০০.০০	১৩৫৯২.৬৩	১১৬২৬.৬৩	১৯৬৬.০০	১৮০০.০০	১৯৬৬.০০	১৮৫৩.৩০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৩৮%	ADB, IFAD, KfW	*জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৮	২২৪০৪৬২০০-নার্দান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনুঃ	৯৬/৪৩	৩৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	২০০০.০০	১৭৮০০.০০	৩৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	২০০০.০০	১৭৮০০.০০	৩৭৪৬৯.১৯	১৭৪৬৯.১৯	২০০০.০০	১৭৮০০.০০	১৭৮০০.০০	১৮৮০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%	JICA	
৯	২২৪০৪৬৫০০-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম কবির	অনুঃ	৯৬/৪৪	১৩৭০০.০০	১৩৭০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৭৭.৪৯	১১৯৭৭.৪৯					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৮৭.৪৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনায় কারণে ছাড় হয়নি।
১০	২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৬৬০৮.০০/জুলাই/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৯৬/৪৫	৩৪৪০.০০	৯৪০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৩৪৪০.০০	৯৪০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৯৫২.৩০	৯২৭.০০	২০২৫.৩০	২০২৫.৩০	১৯৩৫.৪৫	২১৭২.০২	১০০%	৯৯.০৫%	১০০%	৮৫.৮২%	USAID	করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
১১	২২৪০৪৭০০০-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০) জনাব খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ আদাদ।	অনুঃ	৯৮/৪৬	১৩৪৬০.০০	১৩৪৬০.০০			১৩৪৬০.০০	১৩৪৬০.০০			১৩৪৫২.৯৫	১৩৪৫২.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		*সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ২০.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১২	২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৭১২.০০/২০১৩-১৪ হতে জুন/২১) মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	৯৮/৪৭	২৮৭৭.০০	২৮৭৭.০০			২৮৭৭.০০	২৮৭৭.০০			২৮৭৪.৬৯	২৮৭৪.৬৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৩	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২০-২০২১) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	৯৮/৪৮	২৭৫৫.০০	৩০০.০০	২৪৫৫.০০	২৪৫৫.০০	২৭৫৫.০০	৩০০.০০	২৪৫৫.০০	২৪৫৫.০০	২৯৯.৯৪	২৯৯.৯৪			১০০%	৪২.০৩%	১০০%	১০.৮৯%	SFD OFID	* প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১৪	২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২১) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	৯৮/৪৯	৮২০০.০০	৮২০০.০০			৮২০০.০০	৮২০০.০০			৮১৯৮.৪৭	৮১৯৮.৪৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%				
১৫	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৯৮/৫০	১১২০০.০০	৪৮০০.০০	৬৪০০.০০	৬১৫০.০০	১১২০০.০০	৪৮০০.০০	৬৪০০.০০	৬১৫০.০০	১০৩৯৯.০০	৩৯৯৯.০০	৬৪০০.০০	৬১৫০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯২.৮৫%	JICA	করোনো ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
১৬	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	৯৮/৫১	৮৮২৪.০০	৮৮২৪.০০			৮৮২৪.০০	৮৮২৪.০০			৮৮১৫.২৯	৮৮১৫.২৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১১.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১৭	২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৯৮/৫২	৪০৬৫.০০	৪০৬৫.০০			৪০৬৫.০০	৪০৬৫.০০			৩৮৭৩.০৮	৩৮৭৩.০৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.২৮%		করোনো ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।		
১৮	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোপ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১০০/৫৩	৩৫১৩০.০০	১৩০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫১৩০.০০	১৩০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৬১৯.১৬	১১৯.১৬	৩৪৫০০.০০	৩৪৫০০.০০	১৬০০৫.২০	১৬০০৫.২০	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৫৫%	WB	
১৯	২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১০০/৫৪	৬৩৮৮৯.০০	৬৩৮৮৯.০০			৬৩৮৮৯.০০	৬৩৮৮৯.০০			৬৩৮৮৯.০০	৬৩৮৮৯.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২০	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১০০/৫৫	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৮২.৪৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনার কারণে ছাড় হয়নি।		
২১	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২১) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	১০০/৫৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬৫৩৫.৮৮	৬৫৩৫.৮৮			১০০%	৮৩.০৪%	১০০%	৮১.৭০%		করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।		
২২	২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৮০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	১০০/৫৭	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৮৭.৭২	৮৯৮৭.৭২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%				
২৩	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১০০/৫৮	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৮৯৮.৭৭	১৪৮৯৮.৭৭			১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.১৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনার কারণে ছাড় হয়নি।		
২৪	২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিষ্ণু ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৫০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	১০০/৫৯	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০			৬৯৫.০০	৬৯৫.০০			৬৯৪.৫৬	৬৯৪.৫৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৬.৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
২৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	১০০/৬০	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৯১.৭৬	১০৯৯১.৭৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৫৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনার কারণে ছাড় হয়নি।		
২৬	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৬৩৯.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১০২/৬১	৬৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	৬৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	৪৬৪৩.৯৮	১৩৯৩.৩৮	৩২৫০.৬০	৩২৫০.৬০	২৫০৫.৩৯	২৫০৫.৩৯	১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭২.৫৬%	IDB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১৫/০৬/২০২০ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। করোন ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৭	২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৫৪৭/০১/০১/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১০২/৬২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯৫.২১	৭৯৯৫.২১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%				
২৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	১০২/৬৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৪৫৫.৪০	২৪৪৫৫.৪০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৮২%				
২৯	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	১০২/৬৪	১৬০.০০	১৬০.০০			১৬০.০০	১৬০.০০			১৫৯.৮৭	১৫৯.৮৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৩০.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৩০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১০২/৬৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৯৮.১৮	৮৯৯৮.১৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১৫/০৬/২০২০ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩১	২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নান্দলাকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০২০) জনাব মোঃ আবদুস সালাম মোল্যা	অনুঃ	১০২/৬৬	১২২৪.০০	১২২৪.০০			১২২৪.০০	১২২৪.০০			১২২৪.০০	১২২৪.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম কারণে ১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৪.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৩২	২২৪০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	অনুঃ	১০২/৬৭	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৭.৬৪	১৭৯৭.৬৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১১.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৩৩	২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাবীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব তোফাজ্জল আহমদ	অনুঃ	১০২/৬৮	১২০০.০০	১২০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯২.৭৪	৯৯২.৭৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮২.৭৩%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ২ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হতে করোনার কারণে ছাড় হয়নি।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৪	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) শৌভম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	১০৪/৬৯	১২০০.০০	১২০০.০০			১১৮১.৭৫	১১৮১.৭৫			১১৮১.৭৫	১১৮১.৭৫			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৪৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। ৩য় অগ্রাধিকার এর তালিকা ভুক্তির কারণে অর্থছাড় কম হয়েছে।		
৩৫	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১০৪/৭০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৮১৩.০৬	১০৮১৩.০৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮৩.১৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩য় অগ্রাধিকার এর তালিকা ভুক্তির কারণে অর্থছাড় কম হয়েছে।		
৩৬	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১০৪/৭১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২৩৯৯৯.৪৬	২৩৯৯৯.৪৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।		
৩৭	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	১০৪/৭২	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			২৫৯৯৮.৮৭	২৫৯৯৮.৮৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯২.৮৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ২০ কোটি টাকা ছাড় হয়নি।		
৩৮	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১০৪/৭৩	৩৫১৩.০০	৩৪৮৯.০০	২৪.০০	১৬.০০	৩৫১৩.০০	৩৪৮৯.০০	২৪.০০	১৬.২৬	৩৪৭৩.৮৪	৩৪৫০.৫৮	২৩.২৬	১৬.২৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৯%	DANIDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৭, তারিখঃ ১৭/০৬/২০ মোতাবেক ৫ কোটি জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৩৯	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাবীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১০৪/৭৪	৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			৮৬৬.৬০	৮৬৬.৬০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৮.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪০	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১০৪/৭৫	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০			১১২০০.০০	১১২০০.০০			১১১৯৯.৩১	১১১৯৯.৩১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৭২%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। * ৫ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি।
৪১	২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২০) জনাব মোঃ আবদুস সালাম মোল্যা	অনুঃ	১০৪/৭৬	৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			৪৩৬.৯৫	৪৩৬.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৯৭%		*১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৪২	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১০৪/৭৭	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৪৩	২২২০০৪৫০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১০৪/৭৮	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১২.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৪৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আবদুস সালাম মোল্যা	অনুঃ	১০৬/৭৯	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৫৯৪৬.০২	১৫৯৪৬.০২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৬%		
৪৫	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১০৬/৮০	১২০০০.০০	১২০০০.০০ (২০.০০)			১২০০০.০০	১২০০০.০০ (০.০০)			১১৯০২.৪৬	১১৯০২.৪৬ (০.০০)					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৯%		
৪৬	২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১০৬/৮১	২৩১৭.০০	২৩১৭.০০			২৩১৭.০০	২৩১৭.০০			৮৫৫.৯১	৮৫৫.৯১					১০০%	৩৭.০০%	১০০%	৩৬.৯৪%		করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৭	২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২১) জনাব তোফাজ্জল আহমদ	অনুঃ	১০৬/৮২	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০					২৩৯২.৮৯	২৩৯২.৮৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *উপযোজনের আদেশ পাওয়ার আগেই খরচ করা হয়েছে।
৪৮	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব জে. এম. আজাদ হোসেন	অনুঃ	১০৬/৮৩	১৪৮০০.০০	১৪৮০০.০০			১৪৮০০.০০	১৪৮০০.০০					১৩৮৬২.৩৫	১৩৮৬২.৩৫			১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৬৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনো ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।
৪৯	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ শাহ আলমগীর	অনুঃ	১০৬/৮৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৫৯০৪.০০	৫৯০৪.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৪০%		
৫০	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	১০৬/৮৫	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			২৬০০০.০০	২৬০০০.০০					২৫৯৮৬.৪৯	২৫৯৮৬.৪৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫১	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	১০৬/৮৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৫২	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৬১০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব সুশান্ত কুমার পাল	অনুঃ	১০৬/৮৭	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৬৯৭৩.৭১	৬৯৭৩.৭১			১০০%	১০০%	১০০%	৭৭.৪৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনো ভাইরাসের কারণে ২০ কোটি টাকা অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।
৫৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব হক মাহমুদ	অনুঃ	১০৮/৮৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৯৬৩.১৪	৭৯৬৩.১৪			১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৪	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১০৮/৮৯	৩৬৫০০.০০	৩৬৫০০.০০			৩৬৫০০.০০	৩৬৫০০.০০			৩৬৪৯৭.৫২	৩৬৪৯৭.৫২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৫৫	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	১০৮/৯০	৪৬৮১২.০০	৪৬৮১২.০০			৪৪৭৬২.০০	৪৪৭৬২.০০			৪৪৭৫৮.৩৪	৪৪৭৫৮.৩৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৬১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ২০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোন ভাইরাসের কারণে অর্থ মন্ত্রণালয় হয়ে ছাড় হয়নি।		
৫৬	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১০৮/৯১	৩৭০০০.০০	৩৭০০০.০০			৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৩১৯৯৯.৬৫	৩১৯৯৯.৬৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.৪৯%		*সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাত আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোন ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হয়ে ছাড় হয়নি।		
৫৭	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (অঃদাঃ)	অনুঃ	১০৮/৯২	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৪২৮৯.৮৭	৪২৮৯.৮৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৫৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব তোফাজ্জল আহমদ	অনুঃ	১০৮/৯৩	১৩৭০০.০০	১৩৭০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৯৫৬.২৯	১২৯৫৬.২৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৫৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০ মোতাবেক বরাদ্দ ৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোন ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হয়ে ছাড় হয়নি।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	১০৮/৯৪	২৬২২২.০০	২৬২২২.০০			২১০২২.০০	২১০২২.০০			২১০২১.৩৮	২১০২১.৩৮			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.১৭%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।		
৬০	২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১০৮/৯৫	৩১৮০.০০	৩১৮০.০০			৩১৮০.০০	৩১৮০.০০			২৯৭৯.৬৯	২৯৭৯.৬৯			১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৯৩.৭০%		*সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাত আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৮.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৬১	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১০৮/৯৬	৬৫৮৭০.০০	৬৫৮৭০.০০			৬৫৮৭০.০০	৬৫৮৭০.০০			৬৫৭৬৭.২০	৬৫৭৬৭.২০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৪১.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১০৮/৯৭	২৬০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	২২২৫.৩১	৯২৫.৩১	১৩০০.০০		১৯১৬.৩১	৯১৫.৩১	১০০১.০০		১০০%	৯৯.৫১%	১০০%	৭৩.৭০%	KFW, GCF	৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।		
৬৩	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন ২০২৩) জনাব মোঃ আবদুল হাই	অনুঃ	১১০/৯৮	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৯৯৭.৯৫	২৪৯৯৭.৯৫			১০০%	৯১.৫৬%	১০০%	৯০.৯০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু ৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে ২৫ কোটি টাকা ছাড় হয়নি।		
৬৪	২২৪২৪২৬০০-মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০) জনাব মোঃ আবদুর রশীদ	অনুঃ	১১০/৯৯	১১৫১.০০	১১৫১.০০			১১৫১.০০	১১৫১.০০			১১৪৩.৮৮	১১৪৩.৮৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাত আছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৬৫	২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাসা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)। জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	১১০/১০০	৪১৫৩.০০	৪১৫৩.০০			৪১৫৩.০০	৪১৫৩.০০					২৪০৫.১৯	২৪০৫.১৯			১০০%	৬৬.৩৪%	১০০%	৫৭.৯১%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। করোনা ভাইরাসে কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।		
৬৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১১০/১০১	১২৭৮২.০০	৭৮২.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৬৫৩৫.৭৭	৭০১.৭৭	৫৮৩৪.০০	৫৮৩৪.০০			৬৫১৪.৪৭	৬৯০.৪৭	৫৮২৪.০০	৫৮২৪.০০	৫৮৩৪.০০	৫৮৩৪.০০	১০০%	৫৭.০০%	১০০%	৫০.৯৭%	IFAD	৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৬৭	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মোশারফ হোসেন।	অনুঃ	১১০/১০২	১৮১৫.০০	১৮১৫.০০			১৮১৫.০০	১৮১৫.০০					১৮১১.২৪	১৮১১.২৪			১০০%	৯৯.৭৯%	১০০%	৯৯.৭৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১১.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৬৮	২২৪০৫১৭০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ লুৎফের রহমান	অনুঃ	১১০/১০৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৮৫৭.৪৪	৮৮৫৭.৪৪			১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৮.৪২%				
৬৯	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আবদুর রশীদ	অনুঃ	১১০/১০৪	১০২০০.০০	১০২০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৯১২.৯৪	৮৯১২.৯৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৩৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু ৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে অর্থ ছাড় হয়নি।		
৭০	২২৪২৪৯১০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	অনুঃ	১১০/১০৫	২৮০০০.০০	৬০০০.০০	২২০০০.০০	২২০০০.০০	২৭৮৬৭.০০	৫৮৬৭.০০	২২০০০.০০	২২০০০.০০			২৬৩৪৯.৩৮	৫৮৬৭.১০	২০৬৬২.২৮	২০৬৬২.২৮	২০৬৬২.২৮	২০৬৬২.২৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.১০%	ADB	৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে অর্থ ছাড় হয়নি।
৭১	২২৪২৪৬৭০০-প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	১১০/১০৬	১৪৬৪২.০০	১৬৪২.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১৪৬৪২.০০	১৬৪২.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৩৭৮৪.৭৭	১৪৫০.০০	২৩৩৪.৭৭	২৩৩৪.৭৭			১০০%	৩২.৫৭%	১০০%	২৫.৮৫%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
৭২	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১১২/১০৭	৫৫০০.০০	৮৪০.০০	৪৬৬০.০০	৪৬৬০.০০	৫৫০০.০০	৮৪০.০০	৪৬৬০.০০	৪৬৬০.০০			৫৪৩০.৯৫	৮০০.০২	৪৬৩০.৯৩	৪৬৩০.৯৩	৩৩৬২.৬৮	৪২৫৯.৮০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৮.৭৪%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৭, তারিখঃ ১৭/০৬/২০ মোতাবেক ২ কোটি জিওবি ও ১৮ কোটি পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৩	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্টি-সেক্টর প্রকল্প। (৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১১২/১০৮	২০০০.০০	১২১.০০	১৯৮৭৯.০০	১৯৮৭৯.০০	২০০০.০০	১২১.০০	১৯৮৭৯.০০	১৯৮৭৯.০০	৭৯৫১.৭৯	১১৬.৮৮	৭৮৩৪.৯১	৭৮৩৪.৯১	৭০০০.০০	৭০০০.০০	১০০%	৪৪.৪৫%	১০০%	৩৯.৭৬%	WB	১১টি শেক্টর নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন পর্যায় আছে। ১৬.৫৩ কিলোমিটার সড়কের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে এবং ১৩.২৯৭ কিলোমিটার সড়কের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ব্রীজের ডিজাইন চলমান।
৭৪	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১১২/১০৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৮১৪.২৮	৬৮১৪.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৩৫%		
৭৫	২২৪২৬১৪০০-Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ মুকুল কাদির	অনুঃ	১১২/১১০	৬৮৫.০০	১৮৫.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৬৮৫.০০	১৮৫.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৬০.৮৫	৬০.৮৫					১০০%	৯.০০%	১০০%	৮.৮৮%	JICA	*কনসালটেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১১২/১১১	৪৬৫০০.০০	৪৬৫০০.০০			৪৬৫০০.০০	৪৬৫০০.০০			৪৬৪৯৯.৪৩	৪৬৪৯৯.৪৩					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	১১২/১১২	৬৫২২.০০	৬৫২২.০০			৬৫২২.০০	৬৫২২.০০			৬৫১৬.০৮	৬৫১৬.০৮					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৯১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৭.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৮	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১১২/১১৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৯৯.৯৭	৪৯৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৬৬.৬৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু ৩য় অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
৭৯	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	অনুঃ	১১২/১১৪	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১০৯৯.৫১	১০৯৯.৫১					১০০%	৬২.০০%	১০০%	৫৪.৯৮%		করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮০	২২৪২৪০৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১১২/১১৫	১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ১০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৮১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১১৪/১১৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৪৭৫.৮০	২৪৭৫.৮০			২৪৭৫.৭৯	২৪৭৫.৭৯			১০০%	১০০%	১০০%	৮২.৫৩%		৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।		
৮২	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	১১৪/১১৭	৪০০.০০	৪০০.০০			৩৫১.৭২	৩৫১.৭২			৩৫০.৬৮	৩৫০.৬৮			১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৬৭%		৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।		
৮৩	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৬২৮৮.০০/০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১১৪/১১৮	৭৬.০০	৭৬.০০			৭৪.০০	৭৪.০০			৭৩.৮৫	৭৩.৮৫			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.১৭%		২ লক্ষ টাকা মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় করা হয়নি।		
৮৪	২২৪০৪৫৮০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২০) জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত	১৩২৫.০০	১৩২৫.০০			১৩২৫.০০	১৩২৫.০০			৮৫২.০৪	৮৫২.০৪			১০০%	৭০%	১০০%	৬৪.৩০%		জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৮৫	২২৪২৯০৪০০-টাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	৭৮১/১৬৯	৯০০.০০	৯০০.০০			৪৮৯.৬০	৪৮৯.৬০			৪৫৪.০০	৪৫৪.০০			১০০%	৯২.৭৩%	১০০%	৫০.৪৪%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ১৮.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। * ৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে অর্থ বরাদ্দ কম দেয়া হয়েছে।		
৮৬	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। (১৭৭৯৫৩.০০/২০০৯-২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত	২৩৭০.০০	২৩৭০.০০			২৩৭০.০০	২৩৭০.০০			২৩৭০.০০	২৩৭০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৮৭	২২৪১০৯৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯) জনাব মোঃ আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত	২৪৫.০০	২৪৫.০০			২৪৫.০০	২৪৫.০০			২৪৫.০০	২৪৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়											
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
৮৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১৩২৬২.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	৭৮১/১৭০	১৬.০০	১৬.০০			১৪.০০	১৪.০০			১৪.০০	১৪.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৫০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪৬, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ মোতাবেক ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *৩য় অগ্রগতির তালিকাভুক্ত হওয়া ২ লক্ষ টাকা অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় করা হয়নি।					
৮৯	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	৭৮১/১৭১	১৮৪৭.০০	১৮৪৭.০০			১৮৪৭.০০	১৮৪৭.০০			১৮৪৩.৭০	১৮৪৩.৭০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ মোতাবেক ৩২.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।					
৯০	২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫৬.০০/জানুয়ারি/১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৬০২/১	৯৯৬.০০	৯৯৬.০০			৯৯৬.০০	৯৯৬.০০			৯৩৬.৮৫	৯৩৬.৮৫			১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.০৬%	JDCF Fund (Japan)	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।					
মোট (পল্লী) (১-৯০) :								১১০৮৮০৯.০০	৯৩১৮৯১.০০ (৪২.০০)	১৭৬৯১৮.০০	১৭২৬৭৯.০০	১০৬০৪৯৯.৯৫	৮৮৯৭৪৭.৯৫ (০.০০)	১৭০৭৫২.০০	১৬৬৫১৩.২৬	১০১০৯১৬.২৫	৮৭৮১৯১.৮৯ (০.০০)	১৩২৭২৪.৩৬	১২৯১০০.৩৬	৯৭০৭০.৬৩	১০০০৯১.৬২	১০০%	৯৬.০১%	১০০%	৯১.১৭%	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																										
৯১	২২৪৩০৩৫০০-স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেডার সমতা চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১৮৭২.০০/অক্টোবর/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১) জনাব সালামা শহীদ	অনুঃ	৬০২/১	১২.০০	২.০০	১০.০০		১২.০০	২.০০	১০.০০			১১.৬৫	১.৬৫	১০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.০৮%	ADB				
মোট (পল্লী) (১-৯১) :								১১০৮৮২১.০০	৯৩১৮৯৩.০০ (৪২.০০)	১৭৬৯২৮.০০	১৭২৬৭৯.০০	১০৬০৫১১.৯৫	৮৮৯৭৪৯.৯৫ (০.০০)	১৭০৭৬২.০০	১৬৬৫১৩.২৬	১০১০৯২৭.৯০	৮৭৮১৯৩.৫৪ (০.০০)	১৩২৭৩৪.৩৬	১২৯১০০.৩৬	৯৭০৭০.৬৩	১০০০৯১.৬২	১০০%	৯৬.০১%	১০০%	৯১.১৭%	
সেক্টরঃ জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																										
চলতি প্রকল্পঃ																										
৯২	২২৪০৫২০০০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারি/১১ হতে ডিসেম্বর/১৯) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৬৮/১২৫	১০৫১.০০	১০৫১.০০			১০৫১.০০	১০৫১.০০					১০৫০.৯৬	১০৫০.৯৬			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।			
৯৩	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	৩৬৮/১২৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৯৯৯.৬২	৩৯৯৯.৬২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৪	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২১) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	৩৬৮/১২৭	১৫৬৪৫.০০	২২৪৫.০০	১৩৪০০.০০	১২৯০০.০০	১৫৬৪৫.০০	২২৪৫.০০	১৩৪০০.০০	১২৯০০.০০	১২৯২৬.৪৮	২২৪১.২২	১০৬৮৫.২৬	১০৫০৬.৫২	১০৫১৬.৬২	১০৩৪৮.৮৭	১০০%	৮৫.১৩%	১০০%	৮২.৬২%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ২১.৩০ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
৯৫	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২১) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	৩৬৮/১২৮	৬৭৫২০.০০	৪৭২০.০০	৬২৮০০.০০	৬২৮০০.০০	৬৭৫২০.০০	৪৭২০.০০	৬২৮০০.০০	৬২৮০০.০০	৫৫১০৬.৪৭	৪৫৯২.৪৭	৫০৫১৪.০০	৫০৫১৪.০০	৫০৫৮৬.৪০	৫০৫৮৬.৪০	১০০%	৮২.০০%	১০০%	৮১.৬২%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ১৭.৮০ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
৯৬	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	৩৬৮/১২৯	৬৮৬৫৯.০০	১৬৩১৯.০০	৫২৩৪০.০০	৫১৬৪০.০০	৬৮৬৫৯.০০	১৬৩১৯.০০	৫২৩৪০.০০	৫১৬৪০.০০	৬২৭৫৬.৯১	১৬৩১৯.০০	৪৬৪৩৭.৯১	৪৬৪৩৭.৯১	৪৮২১৬.৮৫	৪৫৩৩১.৮৭	১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৯১.৪০%	ADB, OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ১৮.৪১ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
৯৭	২২৪০৪৮০০০-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	৩৬৮/১৩০	৭০০১৭.০০	৭২১৭.০০	৬২৮০০.০০	৬০৫২০.০০	৭০০১৭.০০	৭২১৭.০০	৬২৮০০.০০	৬০৫২০.০০	৬৯৯৫৬.০২	৭১৫৬.০২	৬২৮০০.০০	৬০৫২০.০০	৬০৫১০.৩২	৬০৫০০.৫০	১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৯৯.৯১%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৫৫.৬৩কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯৮	২২৪০৫০৪০০-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) জনাব সাঈদ আহমেদ	অনুঃ	৩৬৮/১৩১	৪২৯.০০	৪২৯.০০			৪২৯.০০	৪২৯.০০				৪২৩.২৩	৪২৩.২৩				১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৬৬%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৯	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২১) জনাব মোঃ মাহিনুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩৭০/১৩২	৩০৭০.০০	৩০৭০.০০			৩০৭০.০০	৩০৭০.০০				৩০৫৭.৫৩	৩০৫৭.৫৩				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৯%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৭.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। * উপযোজনের আদেশ পাওয়ার আগেই ৩০৫৭.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০০	২২৪০৪৬৩০০-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	৩৭০/১৩৩	১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৮২.৪২	৮২.৪২					১০০%	১০০%	১০০%	৬৫.৯৪%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০১	২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	৩৭০/১৩৪	৮৯৮.০০	৮৯৮.০০			৮৯৬.৫০	৮৯৬.৫০			৮৯৫.৮৩	৮৯৫.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৬%		*১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াজাত আছে। *১.৫ লক্ষ টাকা মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় হয়নি।
১০২	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০১৯) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩৭০/১৩৫	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিইসি সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াজাত।
১০৩	২২৪০৩৮৮০০-নাস্তলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আবদুস সালাম মোল্ল্য	অনুঃ	৩৭০/১৩৬	২০৫৪.০০	২০৫৪.০০			২০৫৪.০০	২০৫৪.০০			২০৫৪.০০	২০৫৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০৪	২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব সুশান্ত কুমার পাল	অনুঃ	৩৭০/১৩৭	৫৮০.০০	৫৮০.০০			৫৮০.০০	৫৮০.০০			৫৮০.০০	৫৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		সময় বৃদ্ধি করা হবে।
১০৫	২২৪১১৭১০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯) জনাব প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস	অনুঃ	৩৭০/১৩৮	১৩৭.০০	১৩৭.০০			১৩৭.০০	১৩৭.০০			১৩৭.০০	১৩৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০৬	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৭০/১৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৭.৭৮	১৪৯৭.৭৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		
১০৭	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাবাড়ির নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৩৭০/১৪০	২৫৯.০০	২৫৯.০০			২৫৯.০০	২৫৯.০০			২৫৮.৯৪	২৫৮.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ:১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৪.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১০৮	২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব সুশান্ত কুমার পাল	অনুঃ	৩৭২/১৪১	২২০০.০০	২২০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৮৫	১৪৯৯.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৬৮.১৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখ:১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনো ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
১০৯	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	৩৭২/১৪২	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০			১৬৬০.০০	১৬৬০.০০					১৬৫৪.৮৩	১৬৫৪.৮৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৩.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১১০	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৭২/১৪৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৯৫.১১	১৪৯৫.১১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৭%				
১১১	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	৩৭২/১৪৪	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৯৯৯.৪৫	৩৯৯৯.৪৫			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%				
১১২	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৩৭২/১৪৫	৯২৬২.০০	৩০৬২.০০	৬২০০.০০	৪০০০.০০	৮৫৪৫.৩০	২৩৪৫.৩০	৬২০০.০০	৪০০০.০০			৬৯৩৮.০৫	২৩৪৫.৩০	৪৫৯২.৭৫	৪০০০.০০	১১৩১০.৫৪	১১৩১০.৫৪	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭৪.৯১%	ADB	৩য় ক্যাটাগরীর প্রকল্প হওয়াতে অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১১৩	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩৭২/১৪৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৯৪.৯৯	১৪৯৪.৯৯			১০০%	৯৯.৬৬%	১০০%	৮২.৭১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে ২০ কোটি টাকা অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।		
১১৪	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৭২/১৪৭	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৯৯০.৩১	৯৯০.৩১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%				
১১৫	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	৩৭২/১৪৮	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					৭৯৭.৩১	৭৯৭.৩১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১১৬	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লোক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	৩৭২/১৪৯	১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					৬৩.২১	৬৩.২১			১০০%	৫১.০০%	১০০%	৫০.৫৭%		করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	৩৭২/১৫০	৮৬৯১১.০০	৮৬৯১১.০০			৪২১৯৮.০০	৪২১৯৮.০০			৪২১৯৭.৯৬	৪২১৯৭.৯৬			১০০%	৯৯.৬১%	১০০%	৪৮.৫৫%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৩, তারিখঃ ২৪/০২/২০২০ মোতাবেক ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৪৪৭.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোন ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।		
১১৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৩৭২/১৫১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৩৬০.৬১	৩৩৬০.৬১			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৮৪.০২%				
১১৯	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনুঃ	৩৭৪/১৫২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯৯.৮৫	৬৯৯৯.৮৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৫০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু করোন ভাইরাসের কারণে অর্থমন্ত্রণালয় হতে ছাড় হয়নি।		
১২০	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩৭৪/১৫৩	৭৭৫৪.০০	২৫২.০০	৭৫০২.০০	৭৩৬০.০০	৭৭৫৪.০০	২৫২.০০	৭৫০২.০০	৭৩৬০.০০	২৫১.৬৪	২৫১.৬৪			১০০%	৯৯.৮৬%	১০০%	৩.২৫%	Kuwait	*কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। কনসালটেন্ট নিয়োগ ব্যতীত কাজ শুরু করা যাবে না শর্ত থাকায় কাজ শুরু করা যায়নি। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ৮৫.৮৮ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১২১	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাটা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৭৯.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২০) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	৩৭৪/১৫৪	৪৭৭.০০	৪৭৭.০০			৪৭৭.০০	৪৭৭.০০			৪৩৫.৩১	৪৩৫.৩১			১০০%	১০০%	১০০%	৯১.২৬%		জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
১২২	স্বনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	এডিপি বহিষ্ঠিত	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৯.৫৯	৪৯৯.৫৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১২৩	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৮০২/৬৩১	২.০০	২.০০			২.০০	২.০০					১.৯৮	১.৯৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০০%		
	উপ-মোট (৯২-১২৩) :			৩৬৭৬৩৬.০০	১৬২৫৯৪.০০ (০.০০)	২০৫০৪২.০০	১৯৯২২০.০০	৩১৮৫০৩.৮০	১১৩৪৬১.৮০ (০.০০)	২০৫০৪২.০০	১৯৯২২০.০০	২৮৭৪৬৩.২৪	১১২৪৩৩.৩২ (০.০০)	১৭৫০২৯.৯২	১৭১৯৭৮.৪৩	১৮১১৪০.৭৩	১৭৮০৭৮.১৮	১০০%	৯৪.০৩%	১০০%	৭৮.১৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২৪	২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ আহসান হাবীব	অনুঃ	৬৫৪/৩	৭৩৮.০০	৩৮.০০	৭০০.০০		১৩৮.০০	৩৮.০০	১০০.০০		১৩৮.০০	৩৮.০০	১০০.০০				১০০%	১৯.০০%	১০০%	১৮.৭০%	ADB	সংশোধিত এডিপিতে মূলধন খাতে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বিধায় মূলধন খাতে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। গত ০১/১০/২০১৯ তারিখে এডিবি'র সাথে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯/১১/২০১৯ তারিখে বর্নিত ঋণচুক্তি কার্যকর হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে প্রকল্পটির কার্যক্রম একীভূত হয়।	
উপ-মোট (১২৪) :				৭৩৮.০০	৩৮.০০ (০.০০)	৭০০.০০	০.০০	১৩৮.০০	৩৮.০০ (০.০০)	১০০.০০	০.০০	১৩৮.০০	৩৮.০০ (০.০০)	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১৯.০০%	১০০%	১৮.৭০%			
মোট (নগর) (৯২-১২৪) :				৩৬৮৩৭৪.০০	১৬২৬৩২.০০ (০.০০)	২০৫৭৪২.০০	১৯৯২২০.০০	৩১৮৬৪১.৮০	১১৩৪৯৯.৮০ (০.০০)	২০৫১৪২.০০	১৯৯২২০.০০	২৮৭৬০১.২৪	১১২৪৭১.৩২ (০.০০)	১৭৫১২৯.৯২	১৭১৯৭৮.৪৩	১৮১১৪০.৭৩	১৭৮০৭৮.১৮	১০০%	৯৩.৮৮%	১০০%	৭৮.০৭%			
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৭২/১৪২	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০			৩৩০০.০০	৩৩০০.০০									১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ১০/০৬/২০২০ মোতাবেক ১২ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হোস করা হয়েছে।	
১২৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	৭২/১৪৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০২৯.৫০	৩০২৯.৫০									১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭৫.৭৩%		৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।	
১২৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	অনুঃ	৭২/১৪৪	১০৩০০.০০	২৬৬৬.০০	৭৬৩৪.০০	৫৬৩৪.০০	১০৩৭৩.০০	২৪৩৯.০০	৭৬৩৪.০০	৫৬৩৪.০০	৯০০৯.৫৫	২৪৩৯.০০	৬৫৭০.৫৫	৪৫৭০.৫৫	৩৪৫.৭১			১০০%	৮৭.৬৮%	১০০%	৮৭.৪৭%	JICA	৩য় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হওয়ায় অর্থমন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
উপ-মোট (১২৫-১২৭) :				১৭৬০০.০০	৯৯৬৬.০০ (০.০০)	৭৬৩৪.০০	৫৬৩৪.০০	১৬৪০২.৫০	৮৭৬৮.৫০ (০.০০)	৭৬৩৪.০০	৫৬৩৪.০০	১৫৩৩৮.২৭	৮৭৬৭.৭২ (০.০০)	৬৫৭০.৫৫	৪৫৭০.৫৫	৩৪৫.৭১	০.০০	১০০%	৮৭.৩৪%	১০০%	৮৭.১৫%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																						
১২৮	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প । (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৭৬৬/৩৪	৯৬০.০০	৬০.০০	৯০০.০০		৯৬০.০০	৬০.০০	৯০০.০০		৮০২.১৭	৫.৬৭	৭৯৬.৫০				১০০%	৯১.৬৭%	১০০%	৮৩.৫৬%	DFID & SIDA	করোনা ভাইরাসের কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
	সর্বমোট (১২৮) :			১৪৯৫৭৫৫.০০	১১০৪৫৫১.০০ (৪২.০০)	৩৯১২০৪.০০	৩৭৭৫৩৩.০০	১৩৯৬৫১৬.২৫	১০১২০৭৮.২৫ (০.০০)	৩৮৪৪৩৮.০০	৩৭১৩৬৭.২৬	১৩১৪৬৬৯.৫৮	৯৯৯৪৩৮.২৫ (০.০০)	৩১৫২৩১.৩৩	৩০৫৬৪৯.৩৪	২৭৮৫৫৭.০৭	২৭৮১৬৯.৮০	১০০%	৯৫.৩৮%	১০০%	৮৭.৮৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
	এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																						
	সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৬৮																				
২	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অননুন্নত দ্বীপসমূহের উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭২																				
৩	দেশব্যাপী পর্যটন এবং প্রাত্মাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবার সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৭৮১/১৭৩																				
৪	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭৪																				
৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭৫																				
৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭৬																				
৭	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭৭																				
৮	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭৮																				
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৭৯																				
১০	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৮০																				
১১	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৮১																				
১২	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৮২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩	চাঁদপুর জেলাবীন ফরিদগঞ্জ উপজেলার লতিফগঞ্জ বাজার-আমিনবাজার-মুপিরহাট-উটতলী গুদারা ঘাট ডকে ডাকাতিয়া নদীর উপর ২৫০ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রীজ নির্মাণ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৭৮১/১৮৩																				
	সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও																						
১৪	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮০২/৬৩২																				
১৫	৬৬টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮০২/৬৩৩																				
১৬	Feasibility Study on Solid Waste Management, Drainage Networking & Restoration of Natural Water Body in Selected Pourashava of Bangladesh (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮০২/৬৩৪																				
১৭	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮০২/৬৩৫																				
১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিশুপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮০২/৬৩৬																				
১৯	মাগুড়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮০২/৬৩৭																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত/উপযোজিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
২০	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননুঃ	৮২৪/১৯																				KOICA/ GIZ
২১	Western Economic Corridor and Regional Enhancement (WeCARE Project)	অননুঃ	৮২৪/২০																				WB & AIB