

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেটরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেটরের প্রকল্প :	১০০	৮৩৫১৮৪.০০	৬২৭০৬০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮১২৪.০০	১৯৫৫৮৩.০০	৬০৪৩৪৬.৯৯ (৭২%)	৪১৭২৮৬.৫৩ (৬৭%)	০.০০	১৮৭০৬০.৪৬ (৯০%)	১৮০৫৯২.৪৬ (৯২%)	৫১২৮৪২.৪৯ (৬১%)	৩৯৬৮৬০.৫৫ (৬৩%)	০.০০	১১৫৯৮১.৯৪ (৫৬%)	১১২৬২৭.৭২ (৫৮%)	১০৭৫৯১.১১	৯৯০৩৫.৪৪	৭৫%	৭৪%	৭৩%	৬১%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৫০.০০	২৫০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	০.০০	৭০৭.৪৬ (৬৭%)	১৯৩.৫০	০.০০	৫১৩.৯৬ (৬৪%)	০.০০	৬৯৬.৭০ (৬৬%)	১৮২.৭৪	০.০০	৫১৩.৯৬ (৬৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৭০%	৬০%	৬৬%		
মোট (RD & I) :	১০১	৮৩৬২৩৪.০০	৬২৭৩১০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮৯২৪.০০	১৯৫৫৮৩.০০	৬০৫০৫৪.৪৫ (৭২.৩৫%)	৪১৭৪৮০.০৩ (৬৭%)	০.০০	১৮৭৫৭৪.৪২ (৮৯.৭৮%)	১৮০৫৯২.৪৬ (৯২%)	৫১৩৫৩৯.১৯ (৬১.৪১%)	৩৯৭০৪৩.২৯ (৬৩%)	০.০০	১১৬৬৪৯.৯০ (৫৬%)	১১২৬২৭.৭৭ (৫৮%)	১০৭৫৯১.১১	৯৯০৩৫.৪৪	৭৫%	৭৪%	৭৩%	৬১%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেটরের প্রকল্প :	২৭	২২১৩৫৮.০০	৯২১৯৫.০০ (২০০.০০)	১২৯১৬৩.০০	১১৫৯১৩.০০	১৩৯১০১.৯৪ (৬৩%)	৪৯৭২২.৯১ (৫৪%)	০.০০	৮৯৩৭৯.০৩ (৬৯%)	৮৩৬৬২.০৩ (৭২%)	১০৫৪২৬.৯৭ (৪৮%)	৪৬১৫৯.৮৫ (৫০%)	০.০০	৫৯২৬৭.১২ (৪৬%)	৫৪১২৬.৬৩ (৪৭%)	৭৮০৪৪.১৩	৬৪০২৬.৭৩	৭১%	৬৩%	৬৯%	৪৮%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১১২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	৯২১.০০	০.০০	৯৪২.৭০ (৮৪%)	১৫০.০০	০.০০	৭৯২.৭০ (৮৬%)	০.০০	৮৩৭.৮১ (৭৫%)	১১৫.৩০	০.০০	৭২২.৫১ (৭৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	৮৪%	৮৩%	৮৪%	৭৫%		
মাটি (PPWS&H) :	২৯	২২২৪৭৯.০০	৯২৩৯৫.০০ (২০০.০০)	১৩০০৮৪.০০	১১৫৯১৩.০০	১৪০০৪৪.৬৪ (৬২.৯৫%)	৪৯৮৭২.৯১ (৫৪%)	০.০০	৯০১৭১.৭৩ (৬৯%)	৮৩৬৬২.০৩ (৭২%)	১০৬২৬৪.৭৮ (৪৭.৭৬%)	৪৬২৭৫.১৫ (৫০%)	০.০০	৫৯৯৮৯.৬৩ (৪৬%)	৫৪১২৬.৬৩ (৪৭%)	৭৮০৪৪.১৩	৬৪০২৬.৭৩	৭১%	৬৪%	৬৯%	৪৮%		
কৃষি সেটরের প্রকল্প : (সাব-সেটর : সেচ)	১	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০ (৯৫%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১২৮০০.০০ (১০০%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৯০৫০.০০ (৫৭%)	২১০০.০০ (৭০%)	১৮২.৩৪	৬৯৫০.০০ (৫৪%)	৬৯৫০.০০ (৫৪%)	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬০%	৬৭%	৪৫%	৫৭%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৩৭৪.০০	০.০০	১৩৭৪.০০	০.০০	৪৭৩.৫০ (৩৪%)	০.০০	০.০০	৪৭৩.৫০ (৩৪%)	০.০০	৪৭৩.৫০ (৩৪%)	০.০০	০.০০	৪৭৩.৫০ (৩৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৩৫%	৬০%	৩৪%		
মোট কৃষি সেটর :	২	১৭১৭৪.০০	৩০০০.০০ (২০০.০০)	১৪১৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৪৪৮.৫০ (৯০%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১৩০৭৩.৫০ (৯৪%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৯৫২৩.৫০ (৫৫.৪৫%)	২১০০.০০ (৭০%)	১৮২.৩৪	৭৪২৩.৫০ (৫২%)	৬৯৫০.০০ (৫৪%)	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬০%	৬৪%	৪৬%	৫৫%		
পরিবহন সেটরের প্রকল্প :	২	৫৭৬৩.০০	৫৭৬৩.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০ (৬৫%)	৩৭৫০.০০ (৬৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭২১.৮০ (৬৪.৫৮%)	৩৭২১.৮০ (৬৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৮৬%	৭৫%	৬৫%		
সর্বমোট :	১৩৪	১০৮১৬৫০.০০	৭২৮৪৬৮.০০ (৯৫০.০০)	৩৫৩১৮২.০০	৩২৪২৯৬.০০	৭৬৪২৯৭.৫৯ (৭১%)	৪৭৩২৭৭.৯৪ (৬৫%)	১৮২.৩৪	২৯১০১৯.৬৫ (৮২%)	২৭৭০৫৪.৪৯ (৮৫%)	৬৩৩০৪৯.২৭ (৫৯%)	৪৪৯১৪০.২৪ (৬২%)	১৮২.৩৪	১৮৩৯০৯.০৩ (৫২%)	১৭৩৭০৪.৩৫ (৫৪%)	১৯২৫৮৫.২৪	১৭০০১২.১৭	৭৪%	৭২%	৭২%	৫৯%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৯	(২টি আরএডিপি বই বর্হিভূত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২৯																						
মোট প্রকল্প :	১৭২																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৭।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৪০	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৪০০.০০	৫৪০০.০০					৫৩৯৮.২৪	৫৩৯৮.২৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০৬/৪১	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			১৮৯০.৭৫	১৮৯০.৭৫					১৮৮৫.২১	১৮৮৫.২১					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৫৩%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৪২	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০					২১৩৫.৬৭	২১৩৫.৬৭					৭৫%	৪৮%	৭৫%	৩৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৩	২২৬২০.০০	১২০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫৭৫.০০	৭৫.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১১৪৩৯.২৪	৬৯.৭১	১১৩৬৯.৫৩	১১৩৬৯.৫৩	১০২৮৩.৯৮	১২৫২৩.১২	৭০%	৬২%	৫৫%	৫১%	IDA, KfW	
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৮/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					২৪০৭৪.৯২	২৪০৭৪.৯২					৭৫%	৯০%	৬৬%	৮০%		
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৪৬.৩১	২৯৪৬.৩১					৭৫%	৮৯%	৭৫%	৫৯%		
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৬১৫১.১৩	৬১৫১.১৩					৬০%	৮৫%	৫৫%	৬২%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০৮/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০					৩৭১০.৭০	৩৭১০.৭০					৭৫%	৭১%	৭০%	৬২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			১৯৯১৫.০৪	১৯৯১৫.০৪					৭৫%	৭০%	৭৫%	৬৬%		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	১১০/৪৯	৮৯২০.০০	৮৫০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৭৪২০.০০	৭০০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৬৩০৭.৩৮	৫৯৪৪.৬৩	৩৬২.৭৫	২৫০.২৬		২৫২.০০	৭৫%	৭৮%	৭০%	৭১%	JICA	
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১০/৫০	৬১০০.০০	৬১০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫৫৪.১৮	৪৫৫৪.১৮					৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৫%		
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১০/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৪৭০.০০	৭৪৭০.০০			৭৩২৬.২৫	৭৩২৬.২৫					৭৫%	৯৬%	৭৫%	৯২%		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১০/৫২	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২২০০০.০০	২২০০০.০০			২১৮৭১.৬৭	২১৮৭১.৬৭					৮৪%	৮৫%	৮৪%	৮১%		
১৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে মার্চ/১৭)	অনু :	১১০/৫৩	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৯৮৯.১৭	২৯৮৯.১৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		মার্চ/২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৫	৫০১২-পত্নী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১০/৫৪	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৬৩৩০.০৫	৬৩৩০.০৫					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৬০%		
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১০/৫৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৩৭১.৯৪	৬৩৭১.৯৪					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৬৪%		
১৭	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১০/৫৬	২১০৮০.০০	১০০০০.০০	১১০৮০.০০	৯৫৮০.০০	১৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	৯৯৭১.৪৩	৫৬৮১.৩১	৪২৯০.১২	৪২৬৫.০২	৬৬৮৬.৮১	৬৬৯৪.০৫	৮২%	৬৬%	৮১%	৪৭%	ADB KFW JFPR	
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৬৮.৭৫	৯৯৬৮.৭৫			৯৯৪৩.৫৮	৯৯৪৩.৫৮					৭৫%	৮০%	৭৫%	৫০%		
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায় ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১২/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৩৫২.৪৯	১৩৫২.৪৯					৭৫%	৭৭%	৭০%	৬৮%		
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পত্নী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১২/৫৯	১২১৪০.০০	১২১৪০.০০			৬৯৬২.৫০	৬৯৬২.৫০			৬৭০০.৫০	৬৭০০.৫০					৮০%	৬১%	৭০%	৫৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭২২৫.৮৭	৭২২৫.৮৭					৭৫%	৯৭%	৭৫%	৯৬%						
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮১২৫.০০	৮১২৫.০০			৮১২৪.৭৩	৮১২৪.৭৩					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫২%						
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৮৮৭৫.০০	৮৮৭৫.০০			৮৮৪৪.৩১	৮৮৪৪.৩১					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%						
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১২/৬৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৬১.৩৫	৬৪৬১.৩৫					৯৯%	৯৯.২৮%	৯৯%	৯৯.৪১%	WFP	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।				
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৬৪	১৬৫০০.০০	৪০০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১১১৬৪.৯৯	২৫৬০.০০	৮৬০৪.৯৯	৮৬০৪.৯৯	১০২৬৪.৯৪	২৫১২.৯৬	৭৭৫১.৯৮	৭৭৫১.৯৮	৩৯৭৩.৩৪	৮৬০৪.৯৯	৬৫%	৭১%	৬০%	৬২%	IFAD STF					
২৬	৫০৫৭-ফরাসি ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২)। (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১২/৬৫	৭৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬১১২৫.০০	১১১২৫.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৭০১৫.৬৩	১১০৯০.১২	৩৫৯২৫.৫১	৩৫৯২৫.৫১	৩৯২৭৪.৮৯	৩৩৬৮৮.৮৩	৭৫%	৭২%	৭৫%	৬০%	IDA					
২৭	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১২/৬৬	২৯৫০০.০০	৪০০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০	২৮১২৪.০০	২৬২৪.০০	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০	১৬৮২৪.৪৫	২৫৫৪.৪১	১৪২৭০.০৪	১৩৮৮৮.৮২	১৩৯৯৮.৫৪	১১৫৯৮.২৭	৮০%	৬৪%	৭৫%	৫৭%	ADB, IFAD, KfW					
২৮	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৬৭	৪৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৪০০০০.০০	৩৬৮৮৫.০০	৪১৮৩৬.২৫	১৮৩৬.২৫	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	২৩৫০৬.২৫	১৪৭৩.০২	২২০৩৩.২৩	১৯৩৮৭.৮২	১৬১৫৪.৭৫	১০৬৭০.৯৫	৮০%	৬২%	৭০%	৫৪%	JICA					
২৯	৫০৮৪-ফরাসি এমপ্রুভমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেস প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১৪/৬৮	২৩৮০০.০০	১৮৮০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৯২.০০	১৫২২১.৫৮	১০২৭৫.০০	৪৯৪৬.৫৮	৪৯৪৬.৫৮	১৫১০১.০১	১০১৫৪.৪৩	৪৯৪৬.৫৮	৪৯৪৬.৫৮	৩৬২৯.২৯	৩৬২৯.২৯	৭৫%	৭৫%	৭৫%	৬৩%	EU					
৩০	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১৪/৬৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৮৬৩১.৪৪	৮৬৩১.৪৪					১০০%	৯০%	১০০%	৬৬%						
৩১	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/৭০	২৮৬০.০০	৩৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৫১৪.৮৯	১৫০.০০	১৩৬৪.৮৯	১৩৬৪.৮৯	১৫০৯.৪২	১৫০.০০	১৩৫৯.৪২	১৩৫৯.৪২	১২৫৭.৮৭	১৩৬৪.৮৯	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৫৩%	USAID					
৩২	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১৪/৭১	১০৭৭৫.০০	১০৭৭৫.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬০২৮.৫৬	৬০২৮.৫৬					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৫৬%						
৩৩	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-	অনু :	১১৪/৭২	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৬৩.০৯	১১৯৬৩.০৯					৭৫%	৯৬%	৭৫%	৭৫%						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৪/৭৩	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০				১৯.৩৯	১৯.৩৯					৪০%	২২%	৩০%	১.২১%		
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৪/৭৪	২১০০০.০০	২১০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০				১৪৮৯৭.১০	১৪৮৯৭.১০					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭১%		
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৭৫	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০				৬৬.৫৭	৬৬.৫৭					২০%	১০%	২০%	১০%	SFD	
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৫৫৬.৩২/ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/৭৬	২৭৩৯.০০	২৭৩৯.০০			১৭৯৫.৬৮	১৭৯৫.৬৮				১৭৯০.০০	১৭৯০.০০					৮০%	৮৫%	৭৫%	৬৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৭৭	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৭৪৯৩.৯৪	৭৪৯৩.৯৪					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৬০%		
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরলীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৪৭০.০০	৪৪৭০.০০				৪৪৫০.০০	৪৪৫০.০০					৭৫%	৯১%	৭০%	৮৯%		
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং)। (২০২৯/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৭৯	৯৫৪.০০	৯৫৪.০০			৫৮০.৫০	৫৮০.৫০				৫৮০.৫০	৫৮০.৫০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৬১%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/৮০	১০০০০.০০	৩০০০.০০	৭০০০.০০	০.০০	৫৩৪৫.০০	২১৯৫.০০	৩১৫০.০০	২৮৫০.০০	৫২০৫.০০	২১৬৫.০০	৩০৪০.০০	২৮৫০.০০	২৩২২.৫৯	০.০০		৭০%	৭২%	৬৫%	৫২%	JICA	
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাস্তলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৮১	৩০৬.০০	৩০৬.০০			২৬৭.০০	২৬৭.০০				২৬৭.০০	২৬৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৮২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৭৪৮৪.০০	৭৪৮৪.০০				৭৪৫২.৯৩	৭৪৫২.৯৩					৬৭%	৮৫%	৬৭%	৬২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় বা বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈরী			আর্থিক		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			
৪৪	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৩	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০					৭৫%	৯৮%	৭৫%	৪৩%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৪	৬২৯৩.০০	৫৭১৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৩৩১৩.০০	২৭৩৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৩৩০৫.৫৩	২৫৩১.৮৮	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৭৫%	৬৫%	৭৫%	৪৯%	DANID A	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৪৬	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত)(৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১৮/৮৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪১৯.৮৬	৫৪১৯.৮৬					৭৫%	৯৫%	৭০%	৭৭%					
৪৭	বহুমুখী দুর্গোপ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১১৮/৮৬	২০০৮০.০০	৮০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০৫০.০০	৫০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১০১০১.১০	৪১.৯৭	১০০৫৯.১৩	১০০৫৯.১৩	৯৪৩৫.৪০	৯৪৩৫.৪০	৬৫%	৫৫%	৬০%	৫০%	WB				
৪৮	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৮/৮৭	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৮৯৮.২৫	৮৯৮.২৫			৮৯৮.১৫	৮৯৮.১৫					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৪৯	৫১৪৩-অধিদায়িত্ব ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৮/৮৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৯৯৭৫.০০	৯৯৭৫.০০			৯৯৩০৭.৯৯	৯৯৩০৭.৯৯					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৬৬%					
৫০	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					৮৯%	৮৫%	৮৯%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৫১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৮/৯০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০			২০৭১.৮৫	২০৭১.৮৫					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫৯%					
৫২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৮/৯১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৯৩০.০০	২৯৩০.০০			২৯০৫.৩৮	২৯০৫.৩৮					৫৫%	৭৭%	৫০%	৫৩%					
৫৩	“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোস্তাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৭০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯২	২২৭৩.০০	২২৭৩.০০			৫২৪.৮৫	৫২৪.৮৫			৫২৪.২৫	৫২৪.২৫					৭৫%	৭৫%	৭৫%	২৩%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৫৪	“জোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৩	২১০০.০০	২১০০.০০			৫২৪.২৫	৫২৪.২৫			৫২৪.২৫	৫২৪.২৫					৭৫%	৬১%	৭৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৫৫	“বালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৩২৩.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৪	২২২৩.০০	২২২৩.০০			৫২৩.৫০	৫২৩.৫০			৫২২.০০	৫২২.০০					৭৫%	১০০%	৭৫%	২৩%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৫৬	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/৯৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৯৪০.০০	৯৪০.০০			৯৪০.০০	৯৪০.০০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	১৯%					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২০/৯৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০			৭৪৩.০০	৭৪৩.০০					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৪%		
৫৮	মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কেন্দ্রগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২০/৯৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪০৪.১৪	৪০৪.১৪					৭৫%	৫৪%	৭৫%	৫১%		
৫৯	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৮	২৩৮৭.০০	২৩৮৭.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৩১%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৯	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৩.২৫	৫৯৩.২৫					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৪%		
৬১	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২০/১০০	১৯৩৪.০০	১৯৩৪.০০			৩৭২.০০	৩৭২.০০			৩৭২.০০	৩৭২.০০					৭৫%	৭৬%	৭৫%	১৯%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০১	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৪.০০	৫২৪.০০					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৫%		
৬৩	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০২	৮০০.০০	৮০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৮৯%	৭৫%	৪৭%		
৬৪	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২২/১০৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২২.৫০	১১২২.৫০					৭০%	৮৫%	৬৫%	৭৫%		
৬৫	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২২/১০৪	২০২৭.০০	২০২৭.০০			৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০			৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	১৮%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০৫	১২০০.০০	১২০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৩১%		
৬৭	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০					৭৫%	৩৯%	৭৫%	৩৭%		
৬৮	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১২২/১০৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৮৯.১১	৩৬৮৯.১১					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৪%		
৬৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২২/১০৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৮৯৩.৪৫	২৮৯৩.৪৫					৬০%	৮২%	৬০%	৭২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	দ্রুত			আর্থিক		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			
৭০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২২/১০৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৯৮৪.৫০	৯৮৪.৫০			৮৪৯.৫০	৮৪৯.৫০					৭৫%	৬৮%	৭৫%	১৭%					
৭১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২৪/১১০	১৫৫.০০	১০৫.০০	৫০.০০		৮৫.০০	৮৫.০০			৭৪.২৩	৭৪.২৩					৭৫%	৫০%	৭৫%	৪৮%	IDB				
৭২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০৯/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৩০.০০	৬৩০.০০					৬৫%	৫২%	৬৫%	৪২%					
৭৩	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১২	৫০০.০০	৫০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					৭৫%	৩৩%	৭৫%	৩০%					
৭৪	বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২৪/১১৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৫৪.৩৫	৩৫৪.৩৫					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭১%					
৭৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২৪/১১৪	২২২২.০০	২২২২.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৪.২৫	৩৭৪.২৫					৭৫%	৭০%	৭৫%	১৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৭৬	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১২৪/১১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.৭৫	১৫০০.৭৫			১৪৯০.৭৫	১৪৯০.৭৫					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%					
৭৭	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭৫%					
৭৮	কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৪/১১৭	৬০০.০০	৬০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৩.৫০	৭৩.৫০					৭৫%	৬০%	৭৫%	১২%					
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																										
৭৯	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বৃড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৪/১১৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭২.৭৫	৭২.৭৫					৭৫%	৬০%	৭৫%	১৫%					
৮০	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৪/১১৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৩২.০০	৩৩২.০০					৪০%	১২%	৩০%	৮%					
৮১	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৬/১২০	৪০০.০০	৪০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			১.৯৮	১.৯৮					৬০%	২%	৫৫%	০.৪৯%					
৮২	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২৬/১২১	৬০০.০০	৬০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					৭৫%	৭৪%	৭৫%	১৩%					



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় বা বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২২	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২০%	২৫%	০%		
৮৪	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১২৬/১২৩	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৮৫	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৬/১২৪	২১৭.০০	২১৭.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৯.৩০	৯.৩০					২৫%	৫%	২৫%	৪%		
৮৬	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাস্তলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২৫	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩০%	২৫%	০%		
৮৭	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২৬	২০০.০০	২০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		
৮৮	ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৭৬/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২৬/১২৭	১৭৬.০০	১৭৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫০%	২৫%	০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৯	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৬/১২৮	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৯০	চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রিজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১২৯	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৯১	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩০	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৯২	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩১	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৯৩	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩২	৩০০.০০	৩০০.০০			১১২.৫০	১১২.৫০			৯৭.০০	৯৭.০০					২৫%	৫৪%	২৫%	৩২%		
৯৪	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩৩	৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় বা বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯৫	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (৪৫৪৬২.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	১২৮/১৩৪	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%			
৯৬	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :	১২৮/১৩৫	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%			
৯৭	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১২৮/১৩৬	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%			
৯৮	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১২৮/১৩৭	১৫৫০.০০	১০৫০.০০ (৭৫০.০০)	৫০০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)			০.০০	০.০০ (০.০০)					২৫%	৫%	২৫%	০%	DANIDA		
৯৯	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :	১২৮/১৩৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%			
১০০	ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮/০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনু :	১৩০/১৩৯	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%			
<b>উপ-মোট (১-১০০) :</b>				<b>৮৩৫১৮৪.০০</b>	<b>৬২৭০৬০.০০ (৭৫০.০০)</b>	<b>২০৮১২৪.০০</b>	<b>#####</b>	<b>৬০৪৩৪৬.৯৯</b>	<b>৪১৭২৬৬.৫৩ (০.০০)</b>	<b>১৮৭০৬০.৪৬</b>	<b>১৮০৫৯২.৪৬</b>	<b>৫১২৮৪২.৪৯</b>	<b>৩৯৬৮৬০.৫৫ (০.০০)</b>	<b>১১৫৯৮১.৯৪</b>	<b>১১২৬২৭.৭২</b>	<b>১০৭৫৯১.১১</b>	<b>৯৯০৩৫.৪৪</b>	<b>৭৫%</b>	<b>৭৪%</b>	<b>৭৩%</b>	<b>৬১%</b>			
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
১০১	প্রজেক্ট ডিজাইন এগ্যাডভ্যান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রোসাল্ট-বেইজড রুরাল কানেক্টিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৫৬৮/৫	১০৫০.০০	২৫০.০০	৮০০.০০		৭০৭.৪৬	১৯৩.৫০	৫১৩.৯৬		৬৯৬.৭০	১৮২.৭৪	৫১৩.৯৬				৬০%	৭০%	৬০%	৬৬%	ADB		
<b>উপ-মোট (১০১) :</b>				<b>১০৫০.০০</b>	<b>২৫০.০০ (০.০০)</b>	<b>৮০০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৭০৭.৪৬</b>	<b>১৯৩.৫০</b>	<b>৫১৩.৯৬</b>	<b>০.০০</b>	<b>৬৯৬.৭০</b>	<b>১৮২.৭৪</b>	<b>৫১৩.৯৬</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৬০%</b>	<b>৭০%</b>	<b>৬০%</b>	<b>৬৬%</b>		
<b>মোট (পল্লী) (১-১০১) :</b>				<b>৮৩৬২৩৪.০০</b>	<b>৬২৭৩১০.০০ (৭৫০.০০)</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>৬০৫০৫৪.৪৫</b>	<b>#####</b>	<b>১৮৭৫৭৪.৪২</b>	<b>১৮০৫৯২.৪৬</b>	<b>৫১৩৫৩৯.৯৯</b>	<b>৩৯৭০৪৩.২৯ (০.০০)</b>	<b>#####</b>	<b>১১২৬২৭.৭২</b>	<b>১০৭৫৯১.১১</b>	<b>৯৯০৩৫.৪৪</b>	<b>৭৫%</b>	<b>৭৪%</b>	<b>৭৩%</b>	<b>৬১%</b>			
<b>সেটর : জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
১০২	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২১৩.৫৫	২২১৩.৫৫					৭৭%	৬৩%	৭৭%	২৫%			
১০৩	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৪	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৪৯৮৭.৫০	৪৯৮৭.৫০			৪৯৮০.৮৫	৪৯৮০.৮৫					৭৫%	৭৫%	৭৫%	২৯%			
১০৪	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৫	৫৬১৫৪.০০	২৭০৪১.০০	২৯১১৩.০০	২৯১১৩.০০	২৬৫৩৬.৬৬	২০২৮০.৭৫	৬২৫৫.৯১	৬২৫৫.৯১	২৬৪৩৭.০৮	১৯৯৩৭.০৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	১৭০০২.১৯	৬২৫৫.৯১	৭৫%	৬৩%	৭৫%	৪৭%	SFD & OFID	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩৩৪/৬৬	২৪০০০.০০	৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৮৪৪১.৮১	৬৪০০.০০	১২০৪১.৮১	১০০০০.০০	৯২৫৮.২৯	৬৩৭৮.১৯	২৮৮০.১০	৮৩৮.২৯	৩৭২১.৪৯	৩৭২১.৪৯	৬৫%	৬২%	৬০%	৩৯%	ADB KFW	প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াজীবন আছে। দাতা সংস্থা (এডিবি/কেএফডব্লিউ/সিডা) প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেছে।
১০৬	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৭	৯৯০.০০	৯৯০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০				৭৫%	৫২%	৭৫%	৩০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
১০৭	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৭৪.০০	১৯৭৪.০০				৭৫%	৯০%	৭৫%	৬৬%			
১০৮	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৩৬/৬৯	১২৬৫০.০০	১১০০.০০	১১৫৫০.০০	১১৪৫০.০০	১২২৭২.৫০	৯৩৭.৫০	১১৩৩৫.০০	১১২৫০.০০	৬৬৪২.৮৫	৬৩৩.৩৩	৬০০৯.৫২	৫৯২৪.৫২	৪৫৩৬.২৮	৪৫৪৫.৮৪	৬৫%	৬৮%	৬০%	৫৩%	ADB	
১০৯	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০৮৫.২৫/ জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৩৩৬/৭০	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৯.২৭	৩৭৯.২৭				১০০%	৭৬%	১০০%	৭৬%		ডিসেম্বর/১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
১১০	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৩৬/৭১	২৭৭৫০.০০	২৭৫০.০০ (১২.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৯৮৬.৭০	৯৮৬.৭০ (১১.৭০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১৫৪১২.৯৭	৭৭৯.০১ (১১.৭০)	১৪৬৩৩.৯৬	১৪৬৩৩.৯৬	২৩০৬৪.৩০	২৩০৬৪.৩০	৬৫%	৫৮%	৬০%	৫৬%	WB	
১১১	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৬/৭২	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০			২১৭.৫০	২১৭.৫০			২১৭.৫০	২১৭.৫০				৭৫%	৭৫%	৭৫%	৪৪%			
১১২	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৩৬/৭৩	৩৮১০০.০০	১৩১০০.০০ (১৭১.০০)	২৫০০০.০০	২৩৫০০.০০	২৪২১৫.১০	৫৪৯৫.৬৪ (১৭০.৬৪)	১৮৭১৯.৪৬	১৭৫০৬.১২	২২৭০৫.৩৩	৪৭৮৬.২৯ (১৭০.৬৪)	১৭৯১৯.০৪	১৭২৮২.২১	২০৭৮০.৫৫	১৭৫০৬.১২	৭৫%	৭১%	৭৫%	৬০%		
১১৩	"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৩৬/৭৪	২৪৭৮২.০০	৩২৮২.০০ (১৭.০০)	২১৫০০.০০	১৬৮৫০.০০	১৭৯৫৯.৬৭	১৯৩২.৮২ (০.০০)	১৬০২৬.৮৫	১৩৬৫০.০০	১২১৩৮.৮৪	৮১৪.৩৪ (০.০০)	১১৩২৪.৫০	৮৯৪৭.৬৫	৮৯৩৯.৩২	৮৯৩৩.০৭	৬৫%	৫০%	৬০%	৪৯%	JICA	
১১৪	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩৩৬/৭৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			২৬০.৭২	২৬০.৭২				১০০%	১০০%	৭৫%	৭৭%		ডিসেম্বর/২০১৬ সমাপ্ত হয়েছে।	
১১৫	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩৩৬/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০				৭৫%	৬১%	৭৫%	২৫%			
১১৬	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৭৭	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০				৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত			আর্থিক		
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			
১১৭	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩৩৮/৭৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭২.০০	৩৭২.০০					৭৫%	৯৯%	৭৫%	৭৪%					
১১৮	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৭৯	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৩১.৬৫	৩৩১.৬৫					৭৫%	৭৩%	৭০%	৬৬%					
১১৯	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩৩৮/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩২৯.০৮	৩২৯.০৮					৬০%	৬৬%	৬০%	৬৬%					
১২০	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩৩৮/৮১	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					৫৫%	৭৫%	৩৫%	৭৫%					
১২১	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৮/৮২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৬০%	০%	৫৪%	০%					
১২২	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৮/৮৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.৪৯	০.৪৯					৬০%	১%	৫৫%	০.১০%					
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																										
১২৩	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৮/৮৪	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৬০%	৮২%	৬০%	৭৫%					
১২৪	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৫	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%					
১২৫	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৬	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%					
১২৬	নাস্তলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৭	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%					
১২৭	চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৪০/৮৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%					
১২৮	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৪০/৮৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%					
<b>উপ-মোট (১০২-১২৮) :</b>					২২১৩৫৮.০০	৯২১৯৫.০০ (২০০.০০)	১২৯১৬৩.০০	১১৫৯১৩.০০	১৩৯১০১.৯৪	৪৯৭২২.৯১ (১৮২.৩৪)	৮৯৩৭৯.০৩	৮৩৬৬২.০৩	১০৫৪২৬.৯৭	৪৬১৫৯.৮৫ (১৮২.৩৪)	৫৯২৬৭.১২	৫৪১২৬.৬৩	৭৮০৪৪.১৩	৬৪০২৬.৭৩	৭১%	৬৩%	৬৯%	৪৮%				
<b>কারিশরী সহায়তা প্রকল্প :</b>																										

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১২৯	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৬০৬/১	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০		৫২১.৭০	১৫০.০০	৩৭১.৭০		৪৮৭.০০	১১৫.৩০	৩৭১.৭০					৭৫%	৭২%	৭৫%	৭০%	ADB	
১৩০	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬) ১০২৬.৭৫	অনু :	৬০৬/২	৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		৩৫০.৮১		৩৫০.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৮৩%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
উপ-মোট (১২৯-১৩০) :				১১২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	৯২১.০০	০.০০	৯৪২.৭০	১৫০.০০ (০.০০)	৭৯২.৭০	০.০০	৮৩৭.৮১	১১৫.৩০ (০.০০)	৭২২.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	৮৪%	৮৩%	৮৪%	৭৫%			
মোট (নগর) (১০২-১৩০) :				২২২৪৭৯.০০	৯২৩৯৫.০০ (২০০.০০)	#####	১১৫৯১৩.০০	১৪০০৪৪.৬৪	৪৯৮৭২.৯১ (১৮২.৩৪)	৯০১৭১.৭৩	৮৩৬৬২.০৩	১০৬২৬৪.৭৮	৪৬২৭৫.১৫ (১৮২.৩৪)	৫৯৯৮৯.৬৩	৫৪১২৬.৬৩	৭৮০৪৪.১৩	৬৪০২৬.৭৩	৭১%	৬৪%	৬৯%	৪৮%			
<b>সেট্টর : কৃষি (সাব-সেট্টর : সেচ)</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
১৩১	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেট্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়) (৮০৫২১.৪১/ জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬)	অনু :	৮৪/১৫১	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০	২১৭৫.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	৯০৫০.০০	২১০০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬০%	৬৭%	৪৫%	৫৭%	ADB, IFAD		
উপ-মোট (১৩১) :				১৫৮০০.০০	৩০০০.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	৯০৫০.০০	২১০০.০০ (০.০০)	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬০%	৬৭%	৪৫%	৫৭%			
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																								
১৩২	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৫৬২/৩২	১৩৭৪.০০		১৩৭৪.০০		৪৭৩.৫০		৪৭৩.৫০		৪৭৩.৫০		৪৭৩.৫০					৬০%	৩৫%	৬০%	৩৪%	JICA	
মোট (কৃষি) (১৩১-১৩২) :				১৭১৭৪.০০	৩০০০.০০ (০.০০)	১৪১৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৪৪৮.৫০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১৩২৭৩.৫০	১২৮০০.০০	৯৫২৩.৫০	২১০০.০০ (০.০০)	৭৪২৩.৫০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬০%	৬৪%	৪৬%	৫৫%			
<b>সেট্টর : পরিবহন</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
১৩৩	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৭০/১৩৩	২০৬৩.০০	২০৬৩.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.০০	১৪৯৯.০০						৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৩%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩৪	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালাভাট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সেতু হতে স্থানান্তরিত) (২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৭০/১৩৪	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২২২.৮০	২২২২.৮০						৭৫%	৮৪%	৭৫%	৬০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহন) (১৩৩-১৩৪) :				৫৭৬৩.০০	৫৭৬৩.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৩৭২১.৮০	৩৭২১.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৮৬%	৭৫%	৬৫%			
সর্বমোট (১-১৩৪) :				১০৮১৬৫০.০০	৭৮৪৬৮.০০ (৯৫০.০০)	#####	৩২৪২৯৬.০০	৭৬৪২৯৭.৫৯	#####	২৯১০১৯.৬৫ (১৮২.৩৪)	#####	৬৩৩০৪৯.২৭	৪৪৯১৪০.২৪ (১৮২.৩৪)	#####	#####	১৯২৫৮৫.২৪	#####	৭৪%	৭২%	৭২%	৫৯%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় বা বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত		প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)				অগ্রগতি (মাসিক)	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			মোট	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
<b>বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।</b>																									
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
১৩৫	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৮০/১২৭																					৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
১৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৮০/১২৮																					৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
১৩৭	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৮০/১২৯																					৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
১৩৮	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৭৮০/১৩০																					০৬/০২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
১৩৯	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৮০/১৩১																						
১৪০	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৭৮০/১৩১																					১৪/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
<b>সেক্টর : জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																									
১৪১	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৭৯৭/৫৬৩																					মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০/০২/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।	
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																									
১৪২	"Project Preparatory Technical Assistant (PPTA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																					০৩/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
১৪৩	"Technical Assistant Project Proposal (TPP) for Project Design Advance (PDA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৫২৫০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																					২৫/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
<b>এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।</b>																									
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
১৪৪	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন।	অনু :	৭৮০/১৩২																						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১৪৫	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিএমপি-২)	অননুঃ	৭৮০/১৩৩																						
১৪৬	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)।	অননুঃ	৭৮০/১৩৪																						
১৪৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮০/১৩৫																						
১৪৮	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননুঃ	৭৮০/১৩৬																						
১৪৯	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রিজ পুনর্বাসন।	অননুঃ	৭৮০/১৩৭																						
১৫০	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	অননুঃ	৭৮১/১৩৮																						
১৫১	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২।	অননুঃ	৭৮১/১৩৯																						
১৫২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অননুঃ	৭৮১/১৪০																						
১৫৩	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা)।	অননুঃ	৭৮১/১৪১																						
১৫৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা।	অননুঃ	৭৮১/১৪২																						
১৫৫	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননুঃ	৭৮১/১৪৩																						
১৫৬	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অননুঃ	৭৮১/১৪৪																						
১৫৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৮১/১৪৫																					০৮/০৭/২০১৫ তারিখের যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।	
১৫৮	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০মি: ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	অননুঃ	৭৮১/১৪৬																						
১৫৯	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন-২।	অননুঃ	৭৮১/১৪৭																						
<b>সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																									
১৬০	কাজীপুর পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৯)	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৬																						
১৬১	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৭																					*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৬২	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৯)।	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৮																					
১৬৩	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন (জানুয়ারি/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৯																					
১৬৪	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৯৭/৫৭০																					
১৬৫	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।	অননুঃ	৭৯৭/৫৭১																					
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)</b>																								
১৬৬	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২)	অননুঃ	৭৭৯/১০০																					
১৬৭	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১)	অননুঃ	৭৭৯/১০১																					
<b>বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য</b>																								
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																								
১৬৮	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৮২১/৪৬																				JICA	
১৬৯	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৮২১/৪৭																				JICA	
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)</b>																								
১৭০	Comprehensive Small Scale Water Resources Development. (10000/70000)	অননুঃ	৮২০/৪৩																				JICA	
১৭১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১৩১০০/১২০০০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৮২০/৪৪																				JICA	
১৭২	এলজিইডি'র এনভারনমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারনমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (৫৮৬০/৫১৬০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৮২০/৪৫																				JICA	