

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯০	৯৫১৫৫৬.৯৪	৭৫০৭৫৬.৯৪	২০০৮০০.০০	১৯৬৯২৬.০০	৫৩৯২৫.৫৯	৩৭১৬৯৯.৭৫	০.০০	১৬৭৫৮৫.৮৪	১৬৪২৮২.৮৪	৩৯০৬১১.৭৩	৩২৭০১৮.৭৪	০.০০	৬৩৫৯২.৯৯	৬২১৩২.১৫	৭৮৮৪০.০৬	৬০৩৮৯.১৩	৪৯%	৪৮%	৪৭%	৪১%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৯২.০০	৬২৪.০০	৪৬৮.০০	০.০০	৭০৭.৩১	৩১২.০০	০.০০	৩৯৫.৩১	০.০০	৫৯৫.৭১	২০০.৪০	০.০০	৩৯৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫৬%	৫০%	৫৫%	
মোট (RD & I) :	৯১	৯৫২৬৪৮.৯৪	৭৫১৩৮০.৯৪	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯২৬.০০	৫৩৯৯২.৯০	৩৭২০১১.৭৫	০.০০	১৬৭৯৮১.১৫	১৬৪২৮২.৮৪	৩৯১২০৭.৪৪	৩২৭২১৯.১৪	০.০০	৬৩৯৮৮.৩০	৬২১৩২.১৫	৭৮৮৪০.০৬	৬০৩৮৯.১৩	৪৯%	৪৮%	৪৭%	৪১%	
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৬	২২৪৫২০.০০	৮৯০৩৭.০০	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১৪৯১৫১.২২	৪৪০৫৫.১৮	০.০০	১০৫০৯৬.০৪	৯৮২৪৮.০০	৮৬৫৬৮.৬৫	৩৫৬০১.৭৩	০.০০	৫০৯৬৬.৯২	৪৬৪৭০.৫৩	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৫০%	৪৯%	৫০%	৩৯%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪৮০.০০	৩৮২.০০	১০৯৮.০০	০.০০	৮৩৪.১৫	১১৭.৫০	০.০০	৭১৬.৬৫	০.০০	৮০৮.৭৮	৯২.১৩	০.০০	৭১৬.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%	৫৮%	৩৫%	৫৫%	
মাট (PPWS&H) :	২৮	২২৬০০০.০০	৮৯৪১৯.০০	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১৪৯৯৮৫.৩৭	৪৪১৭২.৬৮	০.০০	১০৫৮১২.৬৯	৯৮২৪৮.০০	৮৭৩৭৭.৪৩	৩৫৬৯৩.৮৬	০.০০	৫১৬৮৩.৫৭	৪৬৪৭০.৫৩	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৫০%	৪৯%	৫০%	৩৯%	
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	৯৯৭৪.০০	২৪৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯২০৫.৫০	১৭০৫.৫০	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৯১৬.০২	১৫১৬.০২	০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০%	৪০%	৪৯%	২৯%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	১৭৯.৪৫	০.০০	০.০০	১৭৯.৪৫	০.০০	১৭৯.৪৫	০.০০	০.০০	১৭৯.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫৮%	৫০%	৫৭%	
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	১০২৮৮.০০	২৪৭৪.০০	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯৩৮৪.৯৫	১৭০৫.৫০	০.০০	৭৬৭৯.৪৫	৭৫০০.০০	৩০৯৫.৪৭	১৫১৬.০২	০.০০	১৫৭৯.৪৫	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০%	৪১%	৪৯%	৩০%	
সর্বমোট :	১২২	১১৮৮৯৩৬.৯৪	৮৪৩২৭৩.৯৪	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৩২.০০	৬৯৯৩৬৩.২২	৪১৭৮৮৯.৯৩	০.০০	২৮১৪৭৩.২৯	২৭০০৩০.৮৪	৪৮১৬৮০.৩৪	৩৬৪৪২৯.০২	০.০০	১১৭২৫১.৩২	১১০০০২.৬৮	১২০৮৫৯.২৮	১১২১৫০.৮৪	৪৯%	৪৮%	৪৮%	৪১%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২৩	(৪টি সবুজ পাতা বহির্ভূত)																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	২৩																					
মোট প্রকল্প :	১৬৮																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩২	১৬০৬০.০০	৬০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০৪৫.০০	৪৫.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৪৯১০.৩২	৩২.৫৭	৪৮৭৭.৭৫	৪৮৭৭.৭৫	৩৮৩৮.৬৫	৩৮২২.০৫	১০০%	৫০%	১০০%	৩১%	IDA, KfW	প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত। অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯০৮.৬০	১৪৯০৮.৬০					৫০%	৬২%	৫০%	৫০%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯২/৩৪	৬১৮১.০০	৬১৮১.০০			৪৫৮৫.৭৫	৪৫৮৫.৭৫			৩০১৬.৯০	৩০১৬.৯০					১০০%	৫৩%	১০০%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	অনু :	৯২/৩৫	১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১০১৩.৫৬	১০১৩.৫৬					১০০%	৮০%	১০০%	৭৩%		*ফেব্রুয়ারী/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ১৩৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৫০৫.৯৪	৫০৫.৯৪			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৭৪%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯১, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ৫০৪.৯৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৪০.৩২	২৪০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৮০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯০, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ২৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৬৮৪.৬২	৬৮৪.৬২			১০০%	৩৮%	১০০%	৩৪%		*প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। *আন্তঃখাত সমন্বয় পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৮, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৭ মোতাবেক ১৯৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৯২/৩৯	৯২৫২.০০	৯২৫২.০০			৪৬২৬.০০	৪৬২৬.০০					৩৫৪৫.০০	৩৫৪৫.০০			৪৫%	৪৩%	৪৫%	৩৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৪/৪০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১২২২১.৭৭	১২২২১.৭৭			৫০%	৪৫%	৫০%	৪১%		প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৪/৪১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৮৮৫.৮৫	২৮৮৫.৮৫			৩৮%	৫৬%	৩০%	৪৮%	JICA	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৪/৪২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					৪৪৪৯.৭১	৪৪৪৯.৭১			৫০%	৫৭%	৫০%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৪/৪৩	১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			৬২৩১.০০	৬২৩১.০০					৪৮৭৩.৪৪	৪৮৭৩.৪৪			৫০%	৪৯%	৫০%	৩৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১৩৭৬৪.৩৮	১৩৭৬৪.৩৮			৫০%	৫৫%	৫০%	৪৬%		
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৯৬৯.৯৮	৪৯৬৯.৯৮			৫০%	৬২%	৫০%	৫০%		
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৬	১২৫৫৩.০০	১২৫৫৩.০০			৬২৫৬.৫০	৬২৫৬.৫০					৫৮৪৩.৬৩	৫৮৪৩.৬৩			৫০%	৫৩%	৫০%	৪৭%		
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৭	৩৭০০.০০	৩৪০০.০০	৩০০.০০	২৮৭.০০	৩১১৩.০০	২৮১৩.০০	৩০০.০০	২৮৭.০০			৩০০৬.১৭	২৭০৬.১৭	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮১%	ADB KFW JFPR	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৬/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১৪২৬৫.৮৭	১৪২৬৫.৮৭			৫০%	৫১%	৫০%	৪৮%			
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায়ীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৬/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৮১৬.৩২	৮১৬.৩২			৫০%	৪৬%	৫০%	৪১%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত। অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৯৮৫.০৫	৩৯৮৫.০৫			৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।	
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৯৯২.৬৪	৩৯৯২.৬৪			৫০%	৬৪%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।	
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৯৬/৫২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৫০%	৫৪%	৫০%	৪৮%			
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৬/৫৩	২১০০০.০০	৭০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	৮৩৬৩.৯৭	৩৫০০.০০	৪৮৬৩.৯৭	৪৮৬৩.৯৭	৫২৪৮.০৮	১৫৭৪.৫৪	৩৬৭৩.৫৪	৩৬৭৩.৫৪	৫৯১৯.৩৩	৪৮৬৩.৯৭	৪০%	৩১%	৪০%	২৫%	IFAD STF		
২৩	৫০৫৭-রঙ্গাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (১ম সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫৪	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭০০০০.০০	১০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	২৯৭৫৫.৪৯	৯৯৯৫.৮৭	১৯৭৫৯.৬২	১৯৭৫৯.৬২	২০২৯৫.৯৭	২০২৯৫.৯৭	৪০%	৪৫%	৩০%	৩৭%	IDA	জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	
২৪	৫০৫৮-কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৫৫	২৬০০০.০০	৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	১১২৫০.০০	২০০০.০০	৯২৫০.০০	৮৭৫০.০০	৮৬০২.৭৫	১৮২৫.৬৫	৬৭৭৭.১০	৬৪৫০.২৯	৮২০৮.২৯	৪০৯২.৮৩	৪০৯২.৮৩	৫০%	৪৫%	৫০%	৩৩%	ADB, IFAD, KfW	
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৫৬	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৪২০০০.০০	২০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	১১৭০৪.৯৬	১৬৫৫.০২	১০০৪৯.৯৪	৯১২৭.৯১	৬৫৮৯.৫৬	৪৬০০.০০	৪০%	৪০%	৩২%	২৭%	JICA	২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও কাজ শুরু হয় জানুয়ারী/২০১৫ থেকে কারণ কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগে দাতা সংস্থার পূর্বানুমোদন নেওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরী হওয়া এবং ই-জিপি মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানে প্রতিটি প্যাকেজে ৮০-৯০ দিন সময় লাগায়।	
২৬	৫০৮৪-রঙ্গাল এমপ্রুভমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৬/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৭০৭.৭৮	৯৭০৭.৭৮			৫০%	৫০%	৫০%	৪৯%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৮/৫৮	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬০৩৬.২৫	৬০৩৬.২৫					৫৮৯৮.৫৬	৫৮৯৮.৫৬			৫০%	৬১%	৫০%	৪৭%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৮/৫৯	২৯৬০.০০	৪৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৭৮৫.৮৭	২৩০.০০	৫৫৫.৮৭	৫৫৫.৮৭	৭৬৩.২০	২০৮.৫৭	৫৫৪.৬৩	৫৫৪.৬৩	৫০৫.০৬	৫৫৫.৮৭	৫০%	৪৩%	৫০%	২৬%	USAID	
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৮/৬০	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			২৪৯৮.১০	২৪৯৮.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৬৮%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৮/৬১	২২০০০.০০	২২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৪৮৯.৪৬	১০৪৮৯.৪৬					৫০%	৬৯%	৫০%	৪৮%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৭.০৭	১৯৯৭.০৭					৪০%	৫৪%	৪০%	৫০%		
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৮/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৪২৯.২৫	১৩৪২৯.২৫			১২৮৬৭.৪১	১২৮৬৭.৪১					৫০%	৭৭%	৫০%	৭১%		
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৮/৬৪	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			১৯৮.৭৩	১৯৮.৭৩					৩৫%	৬%	৩৫%	৩%	SFD OFID	
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০			৫৬০৫.০০	৫৬০৫.০০					৫০%	৫২%	৫০%	৪৮%		
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু :	১০০/৬৬	৫০১৭.০০	৫০১৭.০০			২৫০৮.৫০	২৫০৮.৫০			২০০০.০০	২০০০.০০					৫০%	৪৫%	৫০%	৪০%		
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১০০/৬৭	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৫৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৪০০০.০০	৩৮৫০.০০	৫৪০২.০০	১৫৭৩.০০	৩৮২৯.০০	৩৭০০.০০	৯০২৪.০০	৭০৬০.৭৪	৪০%	৫১%	৪০%	৪৭%	JICA	
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৮৯.৫৫	৮৪৮৯.৫৫					৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৮০.৮৯	৪৪৮০.৮৯					৫০%	৬২%	৫০%	৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১০০/৭০	৩০১৩৭.০০	১৩৭.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৮.৫০	৬৮.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৩১২৬.১৫	৫৩.২৬	১৩০৭২.৮৯	১৩০৭২.৮৯	২১৯৬৩.২০	১২৬০১.৭০	৫০%	৫১%	৫০%	৪৪%	WB	
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৭১	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০									৫০%	৪২.৪৯%	৫০%	৪২.৩৫%		
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০০/৭২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০									৫০%	৫৫%	৫০%	৪৯%		
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৭৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০									৫০%	৫৫%	৫০%	৪৯%		
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০২/৭৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০									৫০%	৫৫%	৫০%	৫০%		
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০২/৭৫	১০০৮.০০	১০০৮.০০			৫০৮.০০	৫০৮.০০									৫০%	৫৭%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০২/৭৬	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০									৫০%	৪৩%	৫০%	২৫%		
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০২/৭৭	১৩৬৭.০০	১৩৬৭.০০			৬৮৩.৫০	৬৮৩.৫০									৫০%	৫৭%	৫০%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০২/৭৮	১০২৭.০০	১০২৭.০০			৫১৩.৫০	৫১৩.৫০									৫০%	৫৭%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০২/৭৯	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			৬৪১.৫০	৬৪১.৫০									৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০২/৮০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৫০৬.২৫	৫০৬.২৫									১০০%	১০০%	১০০%	৫৭%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০২/৮১	৪০০.০০	৪০০.০০			২০০.০০	২০০.০০									৫০%	৬৪%	৫০%	৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮২	১১৭১.০০	১১৭১.০০			৫৮৫.৫০	৫৮৫.৫০					৫৮৪.৯৯	৫৮৪.৯৯			৫০%	৮৩%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫২	৫১৫৪-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৪/৮৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০					৬২৪৪.৬৪	৬২৪৪.৬৪			৫০%	৫৭%	৫০%	৫০%				
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহলা) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৫৬৬.৪৩	৩৫৬৬.৪৩			৫০%	৭১%	৫০%	৪৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০৪/৮৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৭৭৮.৩৩	৩৭৭৮.৩৩			৫০%	৬২%	৫০%	৪৭%				
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০৪/৮৬	৭০০০.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	২১৫৯.২৫	৫৪৩.২৫ (০.০০)	১৬১৬.০০	১৬১৬.০০			১০৭.৭৩	৫৯.২১ (০.০০)	৪৮.৫২	৪৮.৫২	১৬১৬.০০	১৬১৬.০০	৪০%	২৩%	৪০%	২%	IDB	
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৭	৭৩০.০০	৭৩০.০০			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০					৩৬৫.০০	৩৬৫.০০			৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৮	১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			৪১৮.২৫	৪১৮.২৫					৪১০.৭১	৪১০.৭১			৫০%	৩৪%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৯০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৯	১৪৫১.০০	১৪৫১.০০			৭২৫.৫০	৭২৫.৫০					৭২২.৮৯	৭২২.৮৯			৫০%	৫৭%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৪/৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৫০%	৫০%	৫০%	৪৫%				
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					২২০.২০	২২০.২০			৫০%	৬২%	৫০%	৪৯%				
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯২	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০					৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০			৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৩	১৬৬১.০০	১৬৬১.০০			৮৩০.৫০	৮৩০.৫০					৮৩০.৫০	৮৩০.৫০			৫০%	৫৬%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৫৭৯০.৯৪	৫৭৯০.৯৪			৫০%	৪১%	৫০%	৩৯%				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০					৮৮১.৫০	৮৮১.৫০			৫০%	৫২%	৫০%	৪৬%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫০%	৫৩%	৫০%	৪৬%		
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯৭	১৫৯৭.০০	১৫৯৭.০০			৭৯৮.৫০	৭৯৮.৫০					৭৯৭.৭৯	৭৯৭.৭৯			৫০%	৫৫%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৫.৩১	২৪৯৫.৩১					২৪৯৭.৯৮	২৪৯৭.৯৮			৫০%	৫২%	৫০%	৫০%		
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					২৯৮৪.৬৭	২৯৮৪.৬৭			৫০%	৪২%	৫০%	৩৭%		
৬৯	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০০	৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০					১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০			৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৯৭.০০	৯৭.০০			৪০%	২০%	৪০%	৩%		
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৮/১০২	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০			৫০%	৫০%	৫০%	২৫%		
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৩	১৫২২.০০	১৫২২.০০			৩৮০.৫০	৩৮০.৫০					১.০০	১.০০			৪০%	১%	৪০%	০.০৭%		১৪/১২/২০১৭ তারিখ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৪	১৮২৩.০০	১৮২৩.০০			৯১১.৫০	৯১১.৫০					৯০০.০০	৯০০.০০			৫০%	৬০%	৫০%	৪৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে হবে।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৫	২০৫৫.০০	২০৫৫.০০			১০২৭.৫০	১০২৭.৫০					১০২৬.৫০	১০২৬.৫০			৫০%	৬১%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায়ীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০					৮১২.৫১	৮১২.৫১			৫০%	৬২%	৫০%	৪৩%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যদান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০৮/১০৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					০.০০	০.০০			৪০%	০%	৪০%	০%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	১১০/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৪৩৬.৬৬	২৪৩৬.৬৬			৫০%	৪৫%	৫০%	৪১%		
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :	১১০/১০৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪০০০.০০	৪০০০.০০			৫০%	২২%	৫০%	২০%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১১০/১১০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯০৭২.৮৮	৯০৭২.৮৮			৫০%	৫০%	৫০%	৪৫%		
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১১০/১১১	৮০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০.০০	১৭২০.০০	৪০০০.০০	৩০০০.০০	১০০০.০০	৮৬০.০০	৩৩৬৩.০০	২৭১৩.০০	৬৫০.০০	৫৮০.০০	৫৮০.০০	৫৮০.০০	৩৭%	৫০%	৩৩%	৪২%	DANIDA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলায়ীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :	১১০/১১২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৪৯.৪০	৭৪৯.৪০			৫০%	৫২%	৫০%	৩৭%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনু :	১১০/১১৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৬৩৭.২০	৬৩৭.২০			৫০%	৫৩%	৫০%	৪২%		
	<b>নতুন প্রকল্প :</b>																						
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪১০.০০	৪১০.০০			৫০%	৪৬%	৫০%	৪১%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪০০.০০	৪০০.০০			৫০%	৪৫%	৫০%	৪০%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪২০.০০	৪২০.০০			৫০%	৪৪%	৫০%	৪২%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১১৬৭.০০	১১৬৭.০০			৫০%	৪৯%	৫০%	৩৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১১২/১১৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৬.৩৮	১৬.৩৮					৪০%	০.২৫%	৩৫%	০.০৮%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনুঃ	১১২/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৫০%	৫৬%	৫০%	৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৬৩৬/১	২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০			১২৩৩.৫০	১২৩৩.৫০			৭০০.০০	৭০০.০০					৫০%	৩০%	৫০%	২৮.৩৭%	JDCF Fund (Japan)	
৯০	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৬১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
উপ-মোট (১-৯০) :				৯৫১৫৫৬.৯৪	৭৫০৭৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯২৬.০০	৫৩৯২৮৫.৫৯	৩৭১৬৯৯.৭৫ (০.০০)	১৬৭৫৮৫.৮৪	১৬৪২৮২.৮৪	৩৯০৬১১.৭৩	৩২৭০১৮.৭৪ (০.০০)	৬৩৫৯২.৯৯	৬২১৩২.১৫	৭৮৮৪০.০৬	৬০৩৮৯.১৩	৪৯%	৪৮%	৪৭%	৪১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯১	৫১৩৩-“প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যান্ডভ্যালু (পিডিএ) ফর দ্যা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৫৪৪/২	১০৯২.০০	৬২৪.০০	৪৬৮.০০		৭০৭.৩১	৩১২.০০	৩৯৫.৩১			৫৯৫.৭১	২০০.৪০	৩৯৫.৩১			৫০%	৫৬%	৫০%	৫৫%	ADB	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (৯১) :				১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৭০৭.৩১	৩১২.০০ (০.০০)	৩৯৫.৩১	০.০০	৫৯৫.৭১	২০০.৪০ (০.০০)	৩৯৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫৬%	৫০%	৫৫%		
মোট (পুল্লা) (১-৯১) :				৯৫২৬৪৮.৯৪	৭৫১৩৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯২৬.০০	৫৩৯৯৯২.৯০	৩৭২০১১.৭৫ (০.০০)	১৬৭৯৮১.১৫	১৬৪২৮২.৮৪	৩৯১২০৭.৪৪	৩২৭২১৯.১৪ (০.০০)	৬৩৯৮৮.৩০	৬২১৩২.১৫	৭৮৮৪০.০৬	৬০৩৮৯.১৩	৪৯%	৪৮%	৪৭%	৪১%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯২	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৬	১০৫৮৬.০০	১০৫৮৬.০০			৫২৯৩.০০	৫২৯৩.০০			৪৭৯৯.৫৩	৪৭৯৯.৫৩					৫০%	৫১%	৫০%	৪৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
৯৩	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১১৪২৮.৪৬	১১৪২৮.৪৬					৫০%	৪৩%	৫০%	৩৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত। পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৯৪	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	বর্হিভূত	১৩৫৫০.০০	১৩১৭.০০	১২২৩৩.০০	১২২৩৩.০০	১০৭৩৪.৫৪	১৩১৭.০০	৯৪১৭.৫৪	৯৪১৭.৫৪	৬৫৫৮.৫৪	১১৪১.০০	৫৪১৭.৫৪	৫৪১৭.৫৪		৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮%	SFD OFID	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৮	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৭৩১৩.৪৩	২০০০.০০	৫৩১৩.৪৩	৩০০০.০০	৩৬৩৪.১৩	১০৯৩.৫৬	২৫৪০.৫৭	২২৭.১৪	১৯১৫.১৬	১৯১৫.১৬	৪০%	৩৩%	৪০%	২৮%	ADB KFW	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৬	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৯	৮০৯২.০০	৮০৯২.০০			৪০৪৬.০০	৪০৪৬.০০			৩৯৮৯.৬৬	৩৯৮৯.৬৬					৫০%	৫২%	৫০%	৪৯%		ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
৯৭	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩০৮/৬০	১৬৬৮৮.০০	১৭০০.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	১৬২৬৩.০০	১২৭৫.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	৩৯৩৬.৬৫	১০০২.৪৩	২৯৩৪.২২	২৬৩৯.২২	৭৮৬০.১৩	৭৭৮৫.০৬	৪০%	৩৫%	৪০%	২৪%	ADB	
৯৮	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড	অনু :	৩০৮/৬১	২৯২০০.০০	১৭০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৯৭৫.০০	৪৭৫.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১২৮৪৮.৪৫	৪২১.৩০	১২৪২৭.১৫	১২৪২৭.১৫	০.০০	০.০০	৪০%	৪৭%	৪০%	৪৪%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)				(৫০০.০০)				(০.০০)				(০.০০)											
৯৯	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৬২	৪১৫.০০	৪১৫.০০			২০৭.৫০	২০৭.৫০				২০৭.৫০	২০৭.৫০					৫০%	৬০%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
১০০	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩০৮/৬৩	৫৩০০০.০০	১০০০০.০০ (১০০০.০০)	৪৩০০০.০০	৩৯৮০০.০০	২৩৬২৩.৮৩	৪৫০৮.৭৬ (৮.৭৬)	১৯১১৫.০৭	১৮৩৫৭.৪৬		২১২৫০.৭৩	২১৬৮.৩৮ (৮.৭৬)	১৯০৮২.৩৫	১৮৩২৪.৭৪	২৬৫২৮.৭২	২৭০০১.৭০	৫০%	৫০%	৫০%	৪০%	ADB, OFID	
১০১	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩০৮/৬৪	৩১৫৩২.০০	২৭৭০.০০ (৩২০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	৩০০৩২.৩২	১২৭০.৩২ (০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০		৯৫৫৮.৩৫	৯৯৩.২৬ (০.০০)	৮৫৬৫.০৯	৭৪৩৪.৭৪	৪৩১৫.২১	৪২৪২.২৫	৫০%	৪৩%	৫০%	৩০%	JICA	
১০২	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১০/৬৫	২৬.০০	২৬.০০			১৯.৫০	১৯.৫০				৬.৫০	৬.৫০					৫০%	৭৬%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৩	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৬৬	১০৬০.০০	১০৬০.০০			৫৩০.০০	৫৩০.০০				৫৩০.০০	৫৩০.০০					৫০%	৬০%	৫০%	৫০%		ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব ডিপিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত। অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৪	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩১০/৬৭	৯৩০.০০	৯৩০.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০				৪১০.০০	৪১০.০০					৫০%	৪৮%	৫০%	৪৪%		প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৫	৫১৬৮-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০				৬৬২.৫৯	৬৬২.৫৯					৫০%	৫৮%	৪৫%	৪৪%		জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৬	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩১০/৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০১৫.০০	১০১৫.০০				৯৮৩.২১	৯৮৩.২১					৫০%	৫০%	৫০%	৪৯%		
১০৭	৫০৭৯-সোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩১০/৭০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০			৪১৮.৭৫	৪১৮.৭৫				৪১২.৭৫	৪১২.৭৫					৫০%	৪৫%	৪৫%	২৫%		
১০৮	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৭১	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০				৮৮২.০০	৮৮২.০০					৫০%	৫৫%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৯	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১০/৭২	১৭৬৬.০০	১৭৬৬.০০			৮৮৩.০০	৮৮৩.০০				৮৪১.০০	৮৪১.০০					৫০%	৫২%	৫০%	৪৮%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১০	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১০/৭৩	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০			১৬২০.৬০	১৬২০.৬০			১২৪০.৬০	১২৪০.৬০					৫০%	৮৯%	৫০%	৭৫%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ১০/১২/২০১৭ মোতাবেক ৪.৯৭ কোটি টাকা উপবোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১১	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৭৪	২০৮০.০০	২০৮০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০			৪২২.০০	৪২২.০০					৫০%	২৬%	৫০%	২০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১১২	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১২/৭৫	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			১৮৮.৭৫	১৮৮.৭৫			১০০.০০	১০০.০০					৫০%	১৪%	৫০%	১৩%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১১৩	৫২২১-নামলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		
১১৪	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭৭	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০					৫০%	৬০%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৫	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০					৫০%	৫১%	৫০%	৫০%		
	নতুন প্রকল্প :																						
১১৬	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৩১২/৭৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৫০%	৫১%	৫০%	৫০%		
১১৭	৫২৩৭-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩১২/৮০	৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৮.৫০	৪৮.৫০					৫০%	১৩%	৫০%	৮%		পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ১০/১২/২০১৭ মোতাবেক ৪.৯৭ কোটি টাকা উপবোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	উপ-মোট (৯২-১১৭) :			২২৪৫২০.০০	৮৯০৩৭.০০	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১৪৯১৫১.২২	৪৪০৫৫.১৮	১০৫০৯৬.০৪	৯৮২৪৮.০০	৮৬৫৬৮.৬৫	৩৫৬০১.৭৩	৫০৯৬৬.৯২	৪৬৪৭০.৫৩	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৫০%	৪৯%	৫০%	৩৯%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৮	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এনিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনু :	৫৮০/৩	১৭৫.০০	৫২.০০	১২৩.০০		১১৭.০০	৩৫.০০	৮২.০০		১১৭.০০	৩৫.০০	৮২.০০				৪০%	৮৪%	৩৫%	৬৭%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১১৯	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০)	অনু :	৫৮০/৪	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		৭১৭.১৫	৮২.৫০	৬৩৪.৬৫		৬৯১.৭৮	৫৭.১৩	৬৩৪.৬৫					৮০%	৫৪%	৩৫%	৫৩%	ADB	
	উপ-মোট (১১৮-১১৯) :			১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	৮৩৪.১৫	১১৭.৫০ (০.০০)	৭১৬.৬৫	০.০০	৮০৮.৭৮	৯২.১৩ (০.০০)	৭১৬.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮০%	৫৮%	৩৫%	৫৫%		
	মোট (নগর) (৯২-১১৯) :			২২৬০০০.০০	৮৯৪১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১৪৯৯৮৫.৩৭	৪৪১৭২.৬৮ (৮.৭৬)	১০৫৮১২.৬৯	৯৮২৪৮.০০	৮৭৩৭৭.৪৩	৩৫৬৯৩.৮৬ (৮.৭৬)	৫১৬৮৩.৫৭	৪৬৪৭০.৫৩	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৫০%	৪৯%	৫০%	৩৯%			
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২০	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৬৮/১২১	৯৩৭৪.০০	১৮৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯০৫.৫০	১৪০৫.৫০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৭৫০.০০	১৩৫০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০%	৪১%	৫০%	২৯%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।	
১২১	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭০/১২২	৬০০.০০	৬০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			১৬৬.০২	১৬৬.০২					৫০%	২৯%	৪০%	২৮%		৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।	
	উপ-মোট (১২০-১২১) :			৯৯৭৪.০০	২৪৭৪.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯২০৫.৫০	১৭০৫.৫০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৯১৬.০২	১৫১৬.০২ (০.০০)	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০%	৪০%	৪৯%	২৯%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২২	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু :	৫৪০/২৫	৩১৪.০০		৩১৪.০০		১৭৯.৪৫		১৭৯.৪৫		১৭৯.৪৫		১৭৯.৪৫				৫০%	৫৮%	৫০%	৫৭%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
	মোট (কৃষি) (১২০-১২২) :			১০২৮৮.০০	২৪৭৪.০০ (০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯৩৮৪.৯৫	১৭০৫.৫০ (০.০০)	৭৬৭৯.৪৫	৭৫০০.০০	৩০৯৫.৪৭	১৫১৬.০২ (০.০০)	১৫৭৯.৪৫	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৫০%	৪১%	৪৯%	৩০%			
	সর্বমোট (১-১২২) :			১১৮৮৯৩৬.৯৪	৮৪৩২৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৩২.০০	৬৯৯৩৬৩.২২	৪১৭৮৮৯.৯৩ (৮.৭৬)	২৮১৪৭৩.২৯	২৭০০৩০.৮৪	৪৮১৬৮০.৩৪	৩৬৪৪২৯.০২ (৮.৭৬)	১১৭২৫১.৩২	১১০০০২.৬৮	১২০৮৫৯.২৮	১১২১৫০.৮৪	৪৯%	৪৮.৩৫%	৪৮%	৪০.৫১%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।																								
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১২৩	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৭২৪/১৫৭																					০৯/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬০																					১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৫	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৭৬																					১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু :	বর্ধিত																					৩০/০৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	বর্ধিত																					০৮/১০/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৮	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২)।	অনু :	৭২৫/১৬২																					২৪/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৯	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু :	৭২৫/১৬৬																					৩১/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩০	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	বর্ধিত																					১৩/১১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৭৪																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬৫																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৩	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৬৭																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৫৯																				২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৫	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৭৩																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৬	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৮৪৮৬.০০)	অনু :	৭২৫/১৬৩																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৭	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬৪																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৮	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬৮																				০৯/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৯	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু :	৭২৫/১৭২																				১৬/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪০	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৪/১৫৬																				২৩/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৪১	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাঁসন প্রকল্প। (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৫২/৮২০																				২০/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪২	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯০৯.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অনু :	৭৫২/৮২৫																				০৯/০৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৩	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)	অনু :	বর্হিভূত																				১৮/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৪	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্তুলপুর গ্রাম প্রাঙ্গণ প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৫২/৮২২																				মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)																							
১৪৫	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৭২৪/১৪৩																				২৯/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৬	মুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৭৮০/৪৪																			JICA	০৭/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
<b>সেক্টর ৪ : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
১৪৭	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৫৮																						
১৪৮	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের মনোমুহুর্তকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৬৯																						
১৪৯	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৭০																						
১৫০	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রিজ পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৭১																						
১৫১	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০মি: ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৭৫																						
১৫২	হালুয়াঘাট উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৭৭																						
<b>সেক্টর ৪ : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																									
১৫৩	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/২১)	অননু :	৭৫২/৮২১																						
১৫৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননু :	৭৫২/৮২৩																						
১৫৫	৫৮টি পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননু :	৭৫২/৮২৪																						
১৫৬	দাগনভূইয়া, চাটখিল, সোনগাজি ও পরশুরাম পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননু :	৭৫২/৮২৬																						
১৫৭	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৭-জুন/১৯)।	অননু :	৭৫২/৮২৭																						
<b>বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য</b>																									
<b>সেক্টর ৪ : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
১৫৮	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননু :	৭৮১/৪৭																						JICA
১৫৯	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননু :	৭৮১/৪৮																						JICA
১৬০	পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম।	অননু :	৭৮১/৪৯																						ADB
১৬১	পল্লী সেতু উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।	অননু :	৭৮১/৫০																						WB
১৬২	জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননু :	৭৮১/৫১																						GSF, KFW
১৬৩	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	অননু :	৭৮১/৫২																						DANIDA
১৬৪	জলবায়ু সহনশীল কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প।	অননু :	৭৮১/৫৩																						IFAD

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
১৬৫	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননু : ৮০০/২৯৮																						
১৬৬	Urban Development Project in 51 Pourashavas (Municipalities).	অননু : ৮০০/২৯৯																						
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
১৬৭	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ডাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননু : ৭৮০/৪৫																						JICA
১৬৮	এলজিইডি রএনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননু : ৭৮০/৪৬																						JICA