

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেটের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেটের প্রকল্প :	১০৩	৮৩৫৪৮৪.০০	৬২৭৩৬০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮১২৪.০০	১৯৮৪৮৩.০০	৭৮২৫৪২.৫৩ (৯৪%)	৫৯৩০৯১.০৪ (৯৫%)	০.০০	১৮৯৪৫১.৪৯ (৯১%)	১৮৩৮৩০.৯৯ (৯৩%)	৭৩৪১৬৫.৮৬ (৮৮%)	৫৬৮৯১৫.৬৪ (৯১%)	০.০০	১৬৫২৫০.২২ (৭৯%)	১৬০৩০৮.৭২ (৮১%)	১৪৮৬৯৯.৪৮	১৩৮৭৭৯.০৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%	
কারিগরি প্রকল্প :	১	১০৫০.০০	২৫০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	০.০০	৮৯৫.২৫ (৮৫%)	২৫০.০০	০.০০	৬৪৫.২৫ (৮১%)	০.০০	৮৯৫.২৫ (৮৫%)	২৫০.০০	০.০০	৬৪৫.২৫ (৮১%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৫%	
মোট (RD & I) :	১০৪	৮৩৬৫৩৪.০০	৬২৭৬১০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮৯২৪.০০	১৯৮৪৮৩.০০	৭৮৩৪৩৭.৭৮ (৯৩.৬৫%)	৫৯৩৩৪১.০৪ (৯৫%)	০.০০	১৯০০৯৬.৭৪ (৯০.৯৯%)	১৮৩৮৩০.৯৯ (৯৩%)	৭৩৫০৬১.১১ (৮৭.৮৭%)	৫৬৮৯১৫.৬৪ (৯১%)	০.০০	১৬৫৮৯৫.৪৭ (৭৯%)	১৬০৩০৮.৭ (৮১%)	১৪৮৬৯৯.৫	১৩৮৭৭৯.১	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%	
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেটের প্রকল্প :	২৭	২২১২৮৮.০০	৯২১২৫.০০ (২০০.০০)	১২৯১৬৩.০০	১১৫৯১৩.০০	১৯৯১২৭.৪৬ (৯০%)	৮৬১৯৩.৬৬ (৯৪%)	০.০০	১১২৯৩৩.৮০ (৮৭%)	১০১৫১৭.৩৭ (৮৮%)	১৮৬০৫২.৮৬ (৮৪%)	৮১৬১৩.৩০ (৮৯%)	০.০০	১০৪৪৩৯.৫৬ (৮১%)	৯৩০৪২.৯২ (৮০%)	১০৩৭১১.৩৬	৯০৩৬৫.৫১	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৪%	
কারিগরি প্রকল্প :	২	১১২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	৯২১.০০	০.০০	১০৬০.৭২ (৯৫%)	১৫০.০০	০.০০	৯১০.৭২ (৯৯%)	০.০০	৯৬৩.১৪ (৮৬%)	১২২.৬১	০.০০	৮৪০.৫৩ (৯১%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৬%	
মাটি (PPWS&H) :	২৯	২২২৪০৯.০০	৯২৩২৫.০০ (২০০.০০)	১৩০০৮৪.০০	১১৫৯১৩.০০	২০০১৮৮.১৮ (৯০.০১%)	৮৬৩৪৩.৬৬ (৯৪%)	০.০০	১১৩৮৪৪.৫২ (৮৮%)	১০১৫১৭.৩৭ (৮৮%)	১৮৭০১৬.০০ (৮৪.০৯%)	৮১৭৩৫.৯১ (৮৯%)	০.০০	১০৫২৮০.০৯ (৮১%)	৯৩০৪২.৯২ (৮০%)	১০৩৭১১.৩৬	৯০৩৬৫.৫১	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৪%	
কৃষি সেটের প্রকল্প : (সাব-সেটের : সেচ)	১	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৫৮০০.০০ (১০০%)	৩০০০.০০ (১০০%)	১৮২.৩৪	১২৮০০.০০ (১০০%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	১৪৬০০.০০ (৯২%)	২৯০০.০০ (৯৭%)	১৮২.৩৪	১১৭০০.০০ (৯১%)	১১৭০০.০০ (৯১%)	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯২%	
কারিগরি প্রকল্প :	১	১৩৭৪.০০	০.০০	১৩৭৪.০০	০.০০	১১০৫.০০ (৮০%)	০.০০	০.০০	১১০৫.০০ (৮০%)	০.০০	১১০৫.০০ (৮০%)	০.০০	০.০০	১১০৫.০০ (৮০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৮০%	
মোট কৃষি সেটের :	২	১৭১৭৪.০০	৩০০০.০০ (২০০.০০)	১৪১৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৬৯০৫.০০ (৯৮%)	৩০০০.০০ (১০০%)	১৮২.৩৪	১৩৯০৫.০০ (৯৮%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	১৫৭০৫.০০ (৯১.৪৫%)	২৯০০.০০ (৯৭%)	১৮২.৩৪	১২৮০৫.০০ (৯০%)	১১৭০০.০০ (৯১%)	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১০০%	৯৯%	১০০%	৯১%	
পরিবহন সেটের প্রকল্প :	২	৫৮৩৩.০০	৫৮৩৩.০০	০.০০	০.০০	৫৭৬৩.০০ (৯৯%)	৫৭৬৩.০০ (৯৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫৫৭২.৫০ (৯৫.৫৩%)	৫৫৭২.৫০ (৯৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৬%	
সর্বমোট :	১৩৭	১০৮১৯৫০.০০	৭২৮৭৬৮.০০ (৯৫০.০০)	৩৫৩১৮২.০০	৩২৭১৯৬.০০	১০০৬২৯৩.৯৬ (৯৩.০১%)	৬৮৮৪৪৭.৭০ (৯৪.৪৭%)	১৮২.৩৪	৩১৭৮৪৬.২৬ (৯০.০০%)	২৯৮১৪৮.৩৬ (৯১.১২%)	৯৪৩৩৫৪.৬১ (৮৭.১৯%)	৬৫৯৩৭৪.০৫ (৯০.৪৮%)	১৮২.৩৪	২৮৩৯৮০.৫৬ (৮০.৪১%)	২৬৫০৫১.৬৪ (৮১.০১%)	২৬৪১১০.৮৪	২৪০৮৪৪.৫৭	১০০%	৯৫.০৬%	১০০%	৮৭.১৯%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১০	(৩টি আরএডিপি বই বর্হিত)																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২৬																					
মোট প্রকল্প :	১৭৩																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৪০	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৪০০.০০	৫৪০০.০০					৫৩৯৮.২৪	৫৩৯৮.২৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০৬/৪১	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			২০৪৩.০০	২০৪৩.০০					২০৩৫.৩১	২০৩৫.৩১			১০০%	৯৯.৬৫%	১০০%	৫৭%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ১৫০৭ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬২%		
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৪২	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			৫৭০০.০০	৫৭০০.০০					৩৯৫০.০০	৩৯৫০.০০			১০০%	৯৬%	১০০%	৬৯%		*(-) ১৫০০ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%		
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৩	২২৬২০.০০	১২০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫৭৫.০০	৭৫.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৫৯৬৮.১২	৭৪.৫৫	১৫৮৯৩.৫৭	১৫৮৯৩.৫৭	১৪২৬৪.৬৭	১৪০০৬.৮৫	১০০%	৮৬%	১০০%	৭১%	IDA, KfW	(-) ২৫ লক্ষ
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৮/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৮৮৪০.৯৯	২৮৮৪০.৯৯			১০০%	৯৮%	১০০%	৯৬%		(+) ৫০০ লক্ষ		
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৫০০০.০০	৫০০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		(+) (২৪০৫.৯০+১০০০)= ৩৪০৫.৯০ লক্ষ		
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৫৮১.১৫	৯৫৮১.১৫			১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(+) ৩৫৪ লক্ষ		
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০৮/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০					৪১২০.০০	৪১২০.০০			১০০%	৯২%	১০০%	৬৯%		*(-) ৭০০ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৭৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০					২২৯০৫.৭১	২২৯০৫.৭১			১০০%	৮৭%	১০০%	৭৬%		(-) ৩৮০০ লক্ষ		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০২/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	১১০/৪৯	৮৯২০.০০	৮৫০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৮৯২০.০০	৮৫০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০			৮৭৩৯.৯৫	৮৩৭৭.২০	৩৬২.৭৫	২৫০.২৬	১০০%	৯৮.১০%	১০০%	৯৭.৯৮%	JICA	(+) (৭০০+২০০)=৯০০ লক্ষ		
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১০/৫০	৬১০০.০০	৬১০০.০০			৬১০০.০০	৬১০০.০০					৫৩৩১.৮৩	৫৩৩১.৮৩			১০০%	৯৭%	১০০%	৮৭%				
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১০/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৮০.০০	৭৯৮০.০০					৭৯৬৩.৪৮	৭৯৬৩.৪৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৪%		(+) ২০০০ লক্ষ		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১০/৫২	২৮৫০০.০০	২৮৫০০.০০			২৭০০০.০০	২৭০০০.০০					২৬৭০৭.১৯	২৬৭০৭.১৯			১০০%	৯৯%	১০০%	৯৩.৭১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫৬, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ১৫০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে মার্চ/১৭)	অনু :	১১০/৫৩	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০					২৯৬৬.১০	২৯৬৬.১০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		*মার্চ/২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *(-) ২৮.৯০ লক্ষ		
১৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১০/৫৪	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০					১০৪২৯.৫৩	১০৪২৯.৫৩			১০০%	৯৯.৬৫%	১০০%	৯৯.৩৩%		(+) ৩০৭২ লক্ষ		
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১০/৫৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৯৭৪.১৫	৯৯৭৪.১৫			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৪%		(+) (১৫০০+৭০০)=২২০০ লক্ষ		
১৭	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১০/৫৬	২১০৮০.০০	১০০০০.০০	১১০৮০.০০	৯৫৮০.০০	২০৫৫৪.০০	৯৪৭৪.০০	১১০৮০.০০	৯৫৮০.০০			১৯২১২.৫৪	৯০৩৯.৪০	১০১৭৩.১৪	৯০৭৩.১৪	৭১০১.০০	৭১০৮.২৫	১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%	ADB KFW JFPR	
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০					১৯১২৭.০৭	১৯১২৭.০৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৬%				
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় নগর-নগরী জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১২/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৮৩.২৭	১৪৮৩.২৭			১০০%	৯৭%	১০০%	৭৪%		*(-) (২৯০+২০০)=৪৯০ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৮৭%		
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১২/৫৯	১২১৪০.০০	১২১৪০.০০			১১৯৪০.০০	১১৯৪০.০০					৮৫৫০.০০	৮৫৫০.০০			১০০%	৮৫%	১০০%	৭০%		(-) (১৫০০+৫০০)=২০০০ লক্ষ		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২						
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৪৬৪.৭১	৭৪৬৪.৭১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৩%		(+) ৫০০ লক্ষ				
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৪৫৭.৩৯	৭৪৫৭.৩৯			১০০%	৯৭%	১০০%	৯৩%						
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৬২৪৭.৩৮	৬২৪৭.৩৮			১০০%	৯৮%	১০০%	৯৬%						
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৮৫৪০.০০/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১২/৬৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৬৪৭৬.৯২	৬৪৭৬.৯২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%	WFP	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।				
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৬৪	১৬৫০০.০০	৪০০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১১১৬৪.৯৯	২৫৬০.০০	৮৬০৪.৯৯	৮৬০৪.৯৯	১১১৫৮.৬৭	২৫৫৪.৫২	৮৬০৪.১৫	৮৬০৪.১৫	৫২৭৩.৩৪	৮৬০৪.৯৯	১০০%	৮০%	১০০%	৬৮%	IFAD STF	(-) ২৪৫০ লক্ষ				
২৬	৫০৫৭-ফরাসি ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২)। (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১২/৬৫	৭৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৬৭০৮২.৬৯	১৮৭০০.৬০	৪৮৩৮২.০৯	৪৮৩৮২.০৯	৪৬৮৭৮.৭৮	৩৯২৭৪.৮৯	১০০%	৯৩%	১০০%	৮৫%	IDA	(+) (১০০০+৭০০)=১৭০০ লক্ষ				
২৭	৫০৫৮-কোস্টাল ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১২/৬৬	২৯৫০০.০০	৪০০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০	২৯৫০০.০০	৪০০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০	২৪৯৬২.৯৩	৩৮৩৬.৮৯	২১০৯৯.০৪	২০৬০২.১০	২০৫৪২.৩১	১৪৫৪২.৭৬	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৫%	ADB, IFAD, KfW					
২৮	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৬৭	৪৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৪০০০০.০০	৩৬৮৮৫.০০	৪৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৪০০০০.০০	৩৬৮৮৫.০০	৩৭৬১২.৯৬	৩১৭৯.১০	৩৪৪৩৩.৮৬	৩১৫৪৬.৭৯	২৯০৪৬.৭৫	২৭৫৫০.৫০	১০০%	৯২%	১০০%	৮৬%	JICA					
২৯	৫০৮৪-ফরাসি এমপ্রুভমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৪/৬৮	২৩৮০০.০০	১৮৮০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৯২.০০	২৩৭৪৬.৫৮	১৮৮০০.০০	৪৯৪৬.৫৮	৪৯৪৬.৫৮	২১৭০৮.৬৪	১৬৭৬২.০৬	৪৯৪৬.৫৮	৪৯৪৬.৫৮	৩৬২৯.২৯	৩৬২৯.২৯	১০০%	৯১.৬৬%	১০০%	৯১.২১%	EU	(+) ২০০০ লক্ষ				
৩০	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১৪/৬৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					৯৭৫১.১৩	৯৭৫১.১৩			১০০%	৯১%	১০০%	৭৫%		(-) ১৫০০ লক্ষ				
৩১	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/৭০	২৮৬০.০০	৩৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৬৬০.৯২	৩৬০.০০	২৩০০.৯২	২৩০০.৯২	২৬৪৬.৬৮	৩৪৬.৩০	২৩০০.৩৮	২৩০০.৩৮	২৪০৭.৪০	২৩০০.৯২	১০০%	৯৬%	১০০%	৯৩%	USAID					
৩২	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১৪/৭১	১০৭৭৫.০০	১০৭৭৫.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮২৬৬.৬৪	৮২৬৬.৬৪			১০০%	৯৪%	১০০%	৭৭%		(-) ১৭৭৫ লক্ষ				
৩৩	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৭২	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০					১৫৯৭৯.৪২	১৫৯৭৯.৪২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাবীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৪/৭৩	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০					১০৬৩.৯৭	১০৬৩.৯৭			১০০%	৭৫%	১০০%	৬৬%		(-) ৩৫০ লক্ষ
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৪/৭৪	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২০৯৮৭.০০	২০৯৮৭.০০					২০৮২৭.৭৩	২০৮২৭.৭৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৮%		(+) ১০০০ লক্ষ
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাবীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৭৫	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১৪১.৩০	১৪১.৩০			১০০%	১০০%	১০০%	২০%	SFD	(-) ৫০০ লক্ষ
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাবীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৫৫৬.৩২/ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/৭৬	২৭৩৯.০০	২৭৩৯.০০			২২৪৪.৩৯	২২৪৪.৩৯					২২১৫.০০	২২১৫.০০			১০০%	৯৩%	১০০%	৮১%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৫১৪ লক্ষ
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৭৭	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					১১২৯০.৮০	১১২৯০.৮০			১০০%	৯৬%	১০০%	৯০%		
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭৫.০০	৪৯৭৫.০০					৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০			১০০%	৯৩%	১০০%	৯১%		(-) ২৫ লক্ষ
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাবীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২৯/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৭৯	৯৫৪.০০	৯৫৪.০০			৯৫৪.০০	৯৫৪.০০					৭১৫.৫০	৭১৫.৫০			১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/৮০	১০০০০.০০	৩০০০.০০	৭০০০.০০	২৮৫০.০০	৫৩৪৫.০০	২১৯৫.০০	৩১৫০.০০	২৮৫০.০০	৫৩৩৫.০০	২১৯০.০০	৩১৪৫.০০	২৮৫০.০০	২৩২২.৫৯	৪২৭৫.২৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৫৩%	JICA	
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাসলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৮১	৩০৬.০০	৩০৬.০০			৩০৬.০০	৩০৬.০০					৩০৫.৫৪	৩০৫.৫৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৮২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					১১০৪০.০০	১১০৪০.০০			১০০%	৯৬%	১০০%	৯২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উপস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৪	৫১২৫-নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ত নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৩	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৬২০.০০	১৬২০.০০				১৫৯৮.০০	১৫৯৮.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯১%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ১২৫ লক্ষ
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৪	৬২৯৩.০০	৫৭১৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৪৭১৩.০০	৪১৩৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৪৫৪৫.৫২	৩৯৭১.৮৭	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	১০০%	৯০%	১০০%	৭২%	DANIDA	*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৯২১ লক্ষ	
৪৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১৮/৮৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০				৬৯৬৫.৬৭	৬৯৬৫.৬৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫১%		(+) ৪০০ লক্ষ
৪৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্গোগে প্রশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১১৮/৮৬	২০০৮০.০০	৮০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০৭৫.০০	৭৫.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৫১৪৩.১৫	৫৮.১৪	১৫০৮৫.০১	১৫০৮৫.০১	১৬৪৫৮.৭০	১৬৪৫৮.৭০	১০০%	৯১%	১০০%	৭৫%	WB		
৪৮	৫১৩৯-বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৮/৮৭	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			১১২০.০০	১১২০.০০				১১১০.০০	১১১০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৭৮ লক্ষ
৪৯	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৮/৮৮	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			১৪৫০০০.০০	১৪৫০০০.০০			১৪৪৯২৬.২৯	১৪৪৯২৬.২৯						১০০%	৯৬.৯৭%	১০০%	৯৬.৬২%		
৫০	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৯	১২০০.০০	১২০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০				১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫৬, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৩০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৮/৯০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৭৪.৯৩	৩৪৭৪.৯৩						১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৮%		(+) ২০০ লক্ষ
৫২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৮/৯১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫১৭৭.৩১	৫১৭৭.৩১						১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		(+) ৫০০ লক্ষ
৫৩	৫১৪৯-"বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৭০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯২	২২৭৩.০০	২২৭৩.০০			২২২৪.০০	২২২৪.০০			২০৬৮.৪৮	২০৬৮.৪৮						১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৪৯ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%
৫৪	৫০০৬-"ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৩	২১০০.০০	২১০০.০০			২০৭৭.৭২	২০৭৭.৭২			২০৭৭.৭২	২০৭৭.৭২						১০০%	৯৯.১৩%	১০০%	৯৮.৯৪%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ২২ লক্ষ
৫৫	৫১৭৪-"বালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৩২৩.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৪	২২২৩.০০	২২২৩.০০			২২২৩.০০	২২২৩.০০			১৮৮৭.০০	১৮৮৭.০০						১০০%	৯০%	১০০%	৮৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/৯৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		(+) (১০০০+৫০০)= ১৫০০ লক্ষ
৫৭	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২০/৯৬	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৫৩.০০	৯৫৩.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৫%		
৫৮	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কৈদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২০/৯৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৫৩০.০০	৫৩০.০০			৪৯০.৫২	৪৯০.৫২					১০০%	৯৫%	১০০%	৬১%		*(-) ২৭০ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%
৫৯	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৮	২৩৮৭.০০	২৩৮৭.০০			২৩৮০.৪৩	২৩৮০.৪৩			১৭৮০.০০	১৭৮০.০০					১০০%	৯৩%	১০০%	৭৫%		(-) ৬০৬ লক্ষ
৬০	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটিয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৯	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৭৫৬.৮৮	৭৫৬.৮৮					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৫%		
৬১	৫১৬১-নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২০/১০০	১৯৩৪.০০	১৯৩৪.০০			১৬৬৮.০০	১৬৬৮.০০			১৫৫১.২৪	১৫৫১.২৪					১০০%	৯৫%	১০০%	৮০%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ২৬৬ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%
৬২	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোদুয়াহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :	১২২/১০১	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৬৫৪.৯০	৬৫৪.৯০					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৪%		
৬৩	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :	১২২/১০২	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৭২৬.০১	৭২৬.০১					১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%		
৬৪	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২২/১০৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১০০%	৯৭%	১০০%	৮৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫৬, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৩০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৫	৫১৬৪-পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২২/১০৪	২০২৭.০০	২০২৭.০০			২০২৭.০০	২০২৭.০০			১৭০২.৬৮	১৭০২.৬৮					১০০%	৯২%	১০০%	৮৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০৫	১২০০.০০	১২০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	৯৬%	১০০%	৩১%		
৬৭	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০৬	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৩৬	৯৯৯.৩৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		
৬৮	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১২২/১০৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৭৮৪.৯৫	৪৭৮৪.৯৫					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উপস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৯	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২২/১০৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৭০৫.৫২	৩৭০৫.৫২			১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%		
৭০	৫১৭৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২২/১০৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৪৫৪.৮৪	৪৪৫৪.৮৪			১০০%	৯৭%	১০০%	৮৯%		
৭১	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২৪/১১০	১৫৫.০০	১০৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৮৫.০০	৮৫.০০					৮২.৬৬	৮২.৬৬			১০০%	৬৫%	১০০%	৫৩%	IDB	(-) ৫০ লক্ষ
৭২	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০৯/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫০.০০	৭৫০.০০			১০০%	৬৫%	১০০%	৫০%		(-) ৫০০ লক্ষ
৭৩	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৪/১১২	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪২৮.৩১	৪২৮.৩১			১০০%	৯৮%	১০০%	৮৬%		
৭৪	৫১৬২-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২৪/১১৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪৪০.৪৫	৪৪০.৪৫			১০০%	৯৬%	১০০%	৮৮%		
৭৫	৫১৭৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২৪/১১৪	২২২২.০০	২২২২.০০			২২২২.০০	২২২২.০০					২২২১.৬০	২২২১.৬০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১২৪/১১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১০০%	৯৩%	১০০%	৯২%		
৭৭	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪৪০.৩০	৪৪০.৩০			১০০%	৯৬%	১০০%	৮৮%		
৭৮	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৪/১১৭	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৫২২.০০	৫২২.০০			১০০%	৯২%	১০০%	৮৭%		
নতুন প্রকল্প :																							
৭৯	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বৃড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৪/১১৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪২৮.৪৮	৪২৮.৪৮			১০০%	৯০%	১০০%	৮৬%		
৮০	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৪/১১৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৬৮.০০	৩৬৮.০০			১০০%	৮৮%	১০০%	১৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫৬, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ১৫০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৮১	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আটাইলবাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৬/১২০	৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					৩৮১.৯৮	৩৮১.৯৮			১০০%	৯৬.৩৬%	১০০%	৯৫.৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮২	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২৬/১২১	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৫১৭.০৫	৫১৭.০৫			১০০%	৯৪%	১০০%	৮৬%		
৮৩	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২২	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৯০%	১০০%	০%		
৮৪	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৬/১২৩	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৯০%	১০০%	০%		
৮৫	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৬/১২৪	২১৭.০০	২১৭.০০			২১৭.০০	২১৭.০০					১৬১.৭৩	১৬১.৭৩			১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%		
৮৬	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২৫	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৫১.০০	৭৫১.০০			১০০%	৮৯%	১০০%	৭৫%		
৮৭	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২৬	২০০.০০	২০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					১৫.২৫	১৫.২৫			১০০%	৮০%	১০০%	৮%		(-) ১০০ লক্ষ
৮৮	৫১৯৮-ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৭৬/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২৬/১২৭	১৭৬.০০	১৭৬.০০			১৩২.০০	১৩২.০০					১২৮.০০	১২৮.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৩%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৩৩ লক্ষ
৮৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৬/১২৮	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৯০%	১০০%	০%		
৯০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১২৯	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	০%		
৯১	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩০	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৮০%	১০০%	০%		(-) ২৯৭ লক্ষ
৯২	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩১	৩০০.০০	৩০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					৭৫.০০	৭৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	২৫%		(-) ২০০ লক্ষ
৯৩	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩২	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					২৮১.৮৭	২৮১.৮৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৪%		
৯৪	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যদান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩৩	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উপস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯৫	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	১২৮/১৩৪	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	০%		(-) ২০০ লক্ষ	
৯৬	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনুঃ	১২৮/১৩৫	৩০০.০০	৩০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৩৬.০৮	৩৬.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	১২%		*(-) ২০০ লক্ষ *উপযোজন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৩৬%	
৯৭	৫২১৪-স্বল্পনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১২৮/১৩৬	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২২.৫০	২২২.৫০					১০০%	৮৬%	১০০%	৭৪%			
৯৮	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১২৮/১৩৭	১৫৫০.০০	১০৫০.০০ (৭৫০.০০)	৫০০.০০	৩০০.০০	১১৬২.৫০	৭৮৭.৫০ (০.০০)	৩৭৫.০০	৩৩৭.৫০	১০৪৪.০০	৭৯৩.০০ (০.০০)	২৫১.০০	২০১.০০	২০১.০০	২০১.০০	১০০%	৮৫%	১০০%	৬৭%	DANIDA	(+) ৮৫০ লক্ষ	
৯৯	৫২১২-নেত্রকোণা জেলায় মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনুঃ	১২৮/১৩৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৮২%	১০০%	০%			
১০০	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮/০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনুঃ	১৩০/১৩৯	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	০%			
১০১	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৭৮০/১২৭	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	০%			
১০২	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৭৮০/১২৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	০%			
১০৩	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৭৮০/১২৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	০%			
উপ-মোট (১-১০৩) :					৮৩৫৪৮৪.০০	৬২৭৩৬০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮১২৪.০০	#####	৭৮২৫৪২.৫৩	৫৯৩০৯১.০৪ (০.০০)	১৮৯৪৫১.৪৯	১৮৩৮৩০.৯৯	৭৩৪১৬৫.৮৬	৫৬৮৯১৫.৬৪ (০.০০)	১৬৫২৫০.২২	১৬০৩০৮.৭২	১৪৮৬৯৯.৪৮	১৩৮৭৭৯.০৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	ভৌত			আর্থিক							
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)							
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
চলতি প্রকল্প :																															
১০৪	৫১৩৩-প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রেসপন্স-বেইজড রুরাল কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৫৬৮/৫	১০৫০.০০	২৫০.০০	৮০০.০০		৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫		৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫		৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫	০.০০	৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৫%	ADB		
উপ-মোট (১০৪) :				১০৫০.০০	২৫০.০০	৮০০.০০	০.০০	৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫	০.০০	৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫	০.০০	৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫	০.০০	৮৯৫.২৫	২৫০.০০	৬৪৫.২৫	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৫%			
মোট (পল্লী) (১-১০৪) :				৮৩৬৫৩৪.০০	৬২৭৬১০.০০	#####	#####	৭৮৩৪৩৭.৭৮	৫৯৩৩৪১.০৪	১৯০০৯৬.৭৪	১৮৩৮৩০.৯৯	৭৩৫০৬১.১১	৫৬৯১৬৫.৬৪	১৬৫৮৯৫.৪৭	১৬০৩০৮.৭২	১৪৮৬৯৯.৪৮	১৩৮৭৭৯.০৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%										
সেতর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																															
চলতি প্রকল্প :																															
১০৫	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৩৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৮৪১.৮৩	৭৮৪১.৮৩													১০০%	৯৪%	১০০%	৮৭%		
১০৬	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৪	১৮৫৪৭.০০	১৮৫৪৭.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৬৯৯৪.৫০	১৬৯৯৪.৫০													১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৯১.৬৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ১৫৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০৭	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মোড়াক (সম্মিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ) সংশোধিত। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৫	৫২৮৩৭.০০	২৫৭২৪.০০	২৭১১৩.০০	২৭১১৩.০০	৪০৬৭৫.৫৭	২৫৭২৪.০০	১৪৯৫১.৫৭	১৪৯৫১.৫৭	৪০৬৭৫.১৯	২৫৭২৪.১৯	১৫২০০.০০	১৫২০০.০০	২৪৯৩৭.৮২	১৪৯৫১.৫৭	১০০%	৯৬%	১০০%	৭৭%	SFD & OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৩৩১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।								
১০৮	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৬	২৪০০০.০০	৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১০০০০.০০	২৩০০৩.০০	৬৪০০.০০	১৬৬০৩.০০	১০০০০.০০	১৯১৩১.৪৪	৬৩৭৮.১৯	১২৭৫৩.২৫	৬১৫০.২৫	৯৫৬৭.০০	৬১৯৯.০০	১০০%	৯৩%	১০০%	৮০%	ADB KFW									
১০৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৭	৯৯০.০০	৯৯০.০০			৯৯০.০০	৯৯০.০০			৮৭১.২০	৮৭১.২০					১০০%	৯৪%	১০০%	৮৮%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১০	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৫%										
১১১	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৩৬/৬৯	১২৬৫০.০০	১১০০.০০	১১৫৫০.০০	১১৪৫০.০০	১২২৮৭.৫০	৯৩৭.৫০	১১২৫০.০০	১১২৫০.০০	১০৫০৮.৯৩	৮৮৮.৩২	৯৬২০.৬১	৯৫২০.৬১	৬৪৪৬.৭০	৬৪১২.২১	১০০%	৯৩%	১০০%	৮৩%	ADB	(+) ৬৫ লক্ষ								
১১২	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৩৩৬/৭০	৩৭৯.০০	৩৭৯.০০			৩৭৯.০০	৩৭৯.০০			৩৭৯.২৭	৩৭৯.২৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*ডিসেম্বর/১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪২৮, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ১২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।								
১১৩	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড	অনু :	৩৩৬/৭১	২৭৭৫০.০০	২৭৫০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৭৭৪৯.৭০	২৭৪৯.৭০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪২৬৭.৩৭	১৭১০.৩৩	২২৫৫৭.০৪	২২৫৫৭.০৪	২৩০৬৪.৩০	২৩০৬৪.৩০	১০০%	৯৪%	১০০%	৮৭%	WB									

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
	শান্তনগর এজেন্ট (২৪৭০০০০/জানুয়ারী/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬)				(১২.০০)					(১২.৭০)					(১১.৭০)										
১১৪	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৬/৭২	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০			৪৯৫.০০	৪৯৫.০০					৪৯৫.০০	৪৯৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%				
১১৫	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩৩৬/৭৩	৩৮১০০.০০	১৩১০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৫০০.০০	৩৭৯০৫.৬২	১৩০৯৯.৬৪	২৪৮০৫.৯৮	২৩৫০০.০০	৩৫৮২৪.০৫	১১৫৩৮.৬৪	২৪২৮৫.৪১	২২৯৯৯.২২	২৩০৮৮.০৭	২৩১৩৭.২১	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৪%				
১১৬	৫১১৮-"সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৩৬/৭৪	২৬৭৮২.০০	৩২৮২.০০	২৩৫০০.০০	১৮৮৫০.০০	২২১৫৬.০৭	১৯৩২.৮২	২০২২৩.২৫	১৬৮১৫.৮০	২১৮৭২.২৬	১৮৪৯.০১	২০০২৩.২৫	১৬৬১৫.৮০	১৬৬০৭.৪৭	১৬৬০১.২২	১০০%	৯৫%	১০০%	৮২%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ২০০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১১৭	৫১২৭-Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩৩৬/৭৫	২৬১.০০	২৬১.০০			২৬১.০০	২৬১.০০					২৬০.৭২	২৬০.৭২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		*ডিসেম্বর/২০১৬ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪২৮, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১১৮	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৬/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১০০%	৯০%	১০০%	৩৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৫০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১১৯	৫১৪৪-"ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৭৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					৭০০.০০	৭০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৭০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৩০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১২০	৫১৪৭-"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৭৮	৬৯৭.০০	৬৯৭.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০০.০০	৫০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৭২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪২৮, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ১৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১২১	৫১৬৮-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৩৬/৭৯	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪৫২.৩৪	৪৫২.৩৪			১০০%	৯৩%	১০০%	৯০%				
১২২	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩৩৬/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৫৩.৫২	৩৫৩.৫২			১০০%	১০০%	১০০%	৭১%				
১২৩	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৮১	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					৭০০.০০	৭০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%				
১২৪	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৬/৮২	১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					১২৪.৫০	১২৪.৫০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৩৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিঙিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিঙিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিঙিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১২৫	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৩৩৮/৮৩	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৬৯.৪৯	৩৬৯.৪৯			১০০%	৯৯.৫৪%	১০০%	৯৮.৫৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ১২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
১২৬	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৮/৮৪	৭৯৭.০০	৭৯৭.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					২৯৯.৭৫	২৯৯.৭৫			১০০%	১০০%	১০০%	৩৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৪৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১২৭	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৫	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					১৪৯.৫০	১৪৯.৫০			১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%				
১২৮	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৬	৩.০০	৩.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৭৫%	১০০%	০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১২৯	৫২২১-নাসলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৭	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৬০%	১০০%	০%				
১৩০	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৪০/৮৮	১০০.০০	১০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					৭৫.০০	৭৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%				
১৩১	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৪০/৮৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	০%				
উপ-মোট (১০৫-১৩১) :					২২১২৮৮.০০	৯২১২৫.০০ (২০০.০০)	১২৯১৬৩.০০	১১৫৯১৩.০০	১৯৯১২৭.৪৬	৮৬১৯৩.৬৬ (১৮২.৩৪)	১১২৯৩৩.৮০	১০১৫১৭.৩৭	১৮৬০৫২.৮৬	৮৬১৩৩.৩০ (১৮২.৩৪)	১০৪৪৩৯.৫৬	৯৩০৪২.৯২	১০৩৭১১.৩৬	৯০৩৬৫.৫১	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৪%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																									
১৩২	৫০৭৮-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP)।(৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৬০৬/১	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০			৬৩৯.৭২	১৫০.০০	৪৮৯.৭২			৬১২.৩৩	১২২.৬১	৪৮৯.৭২			১০০%	৯৩%	১০০%	৮৭%	ADB	(-) ৬৫ লক্ষ	
১৩৩	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫	অনু :	৬০৬/২	৪২১.০০		৪২১.০০			৪২১.০০		৪২১.০০			৩৫০.৮১		৩৫০.৮১			১০০%	১০০%	১০০%	৮৩%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
উপ-মোট (১৩২-১৩৩) :					১১২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	৯২১.০০	০.০০	১০৬০.৭২	১৫০.০০ (০.০০)	৯১০.৭২	০.০০		৯৬৩.১৪	১২২.৬১ (০.০০)	৮৪০.৫৩	০.০০	০.০০	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৬%			
মোট (নগর) (১০৫-১৩৩) :					২২২৪০৯.০০	৯২৩২৫.০০ (২০০.০০)	#######	১১৫৯১৩.০০	২০০১৮৮.১৮	৮৬৩৪৩.৬৬ (১৮২.৩৪)	১১৩৮৪৪.৫২	১০১৫১৭.৩৭	১৮৭০১৬.০০	৮১৭৩৫.৯১ (১৮২.৩৪)	১০৫২৮০.০৯	৯৩০৪২.৯২	১০৩৭১১.৩৬	৯০৩৬৫.৫১	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৪%			
সেটর : কৃষি (সাব-সেটর : সেচ)																									
চলতি প্রকল্প :																									
১৩৪	৮১১৬-অংশহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেটর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)।(৮০৫২১.৪১/ জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬ ১৭)	অনু :	৮৪/১৫১	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০		১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০		১৪৬০০.০০	২৯০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯২%	ADB, IFAD	
উপ-মোট (১৩৪) :					১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০		১৪৬০০.০০	২৯০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিঙিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিঙিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিঙিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
১	২	৩	৪		(০.০০)				(০.০০)					(০.০০)										

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি			
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																											
১৩৫	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৫৬২/৩২	১৩৭৪.০০		১৩৭৪.০০		১১০৫.০০		১১০৫.০০		১১০৫.০০		১১০৫.০০				১০০%	৯০%	১০০%	৮০%	JICA					
মোট (কৃষি) (১৩৪-১৩৫) :				১৭১৭৪.০০	৩০০০.০০ (০.০০)	১৪১৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৬৯০৫.০০	৩০০০.০০ (০.০০)	১৩৯০৫.০০	১২৮০০.০০	১৬৭০৫.০০	২৯০০.০০ (০.০০)	১২৮০৫.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১০০%	৯৯%	১০০%	৯১%							
সেট্টার : পরিবহণ																											
চলতি প্রকল্প :																											
১৩৬	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৭০/১৩৩	২১৩৩.০০	২১৩৩.০০			২০৬৩.০০	২০৬৩.০০			২০০২.০০	২০০২.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৪%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৩৩, তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ এর মাধ্যমে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।				
১৩৭	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৭০/১৩৪	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৫৭০.৫০	৩৫৭০.৫০					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।				
মোট (পরিবহণ) (১৩৬-১৩৭) :				৫৮৩৩.০০	৫৮৩৩.০০	০.০০	০.০০	৫৬৬৩.০০	৫৬৬৩.০০	০.০০	০.০০	৫৫৭২.৫০	৫৫৭২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৬%						
সর্বমোট (১-১৩৭) :				১০৮১৯৫০.০০	৭২৮৭৬৮.০০ (৯৫০.০০)	#####	৩২৭১৯৬.০০	১০০৬২৯৩.৯৬	#####	৩১৭৮৪৬.২৬ (৯৮২.৩৪)	২৯৮১৪৮.৩৬	৯৪৩৩৫৪.৬১	৬৫৯৩৭৪.০৫ (১৮২.৩৪)	২৮৩৯৮০.৫৬	২৬৫০৫১.৬৪	২৬৪১১০.৮৪	২৪০৮৪৪.৫৭	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৭%						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১	২২
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।																											
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																											
১৩৮	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৭৮০/১৩০																					০৬/০২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।			
১৩৯	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৮০/১৩১																								
১৪০	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৭৮০/১৩১																					১৪/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।			
১৪১	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৭৮০/১৩২																					মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।			
১৪২	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	বহিষ্ঠিত																					মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৯/০৫/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।			
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																											
১৪৩	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৭৯৭/৫৬৩																					মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০/০২/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।			
১৪৪	৫২৩৯-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.০০/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৭৯৭/৫৬৬																								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																											
১৪৫	৫২৩৭-"Project Preparatory Technical Assistant (PPTA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																					০৩/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।			
১৪৬	৫২৩৮-"Technical Assistant Project Proposal (TPP) for Project Design Advance (PDA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৫২৫০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																					২৫/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।			
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)																											
১৪৭	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭৭৯/১০১																					২৮/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।			
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																											

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)									লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১	২২
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																											
১৪৮	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিএমপি-২)	অননু :	৭৮০/১৩৩																								
১৪৯	উপজেলা কমপ্রেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)।	অননু :	৭৮০/১৩৪																								
১৫০	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননু :	৭৮০/১৩৫																								
১৫১	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননু :	৭৮০/১৩৬																								
১৫২	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রিজ পুনর্বাসন।	অননু :	৭৮০/১৩৭																								
১৫৩	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	অননু :	৭৮১/১৩৮																								
১৫৪	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২।	অননু :	৭৮১/১৩৯																								
১৫৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অননু :	৭৮১/১৪০																								
১৫৬	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা)।	অননু :	৭৮১/১৪১																								
১৫৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা।	অননু :	৭৮১/১৪২																								
১৫৮	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননু :	৭৮১/১৪৩																								
১৫৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অননু :	৭৮১/১৪৪																								
১৬০	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু :	৭৮১/১৪৫																					০৮/০৭/২০১৫ তারিখের যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।			
১৬১	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুধ্ব ১০০মি: ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	অননু :	৭৮১/১৪৬																								
১৬২	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন-২।	অননু :	৭৮১/১৪৭																								
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																											
১৬৩	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৭৯৭/৫৬৭																					*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।			
১৬৪	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৯)।	অননু :	৭৯৭/৫৬৮																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			মোট	টাকা
১৬৫	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন (জানুয়ারি/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৯																						
১৬৬	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৯৭/৫৭০																						
১৬৭	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।	অননুঃ	৭৯৭/৫৭১																						
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																									
১৬৮	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২)	অননুঃ	৭৭৯/১০০																						
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																									
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
১৬৯	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৮২১/৪৬																					JICA	
১৭০	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৮২১/৪৭																					JICA	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																									
১৭১	Comprehensive Small Scale Water Resources Development. (10000/70000)	অননুঃ	৮২০/৪৩																					JICA	
১৭২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১৩১০০/১২০০০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৮২০/৪৪																					JICA	
১৭৩	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (৫৮৬০/৫১৬০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৮২০/৪৫																					JICA	